

Załącznik nr 1. INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

| Lp. | Placówka | Inwestycja | Wykonawca | Projektant | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | umowa z dnia | wartość umowy | zakres rzeczowy | zakres wykonany | środki budżetu miasta w tym- rok bieżący | środki rozliczone - rok bieżący | uwagi planowany termin realizacji zadania |
|-----|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. | PP1 | wykonanie instalacji OZE- studium wykonalności i analiza finansowa | | | | | | | | | 25 000,00 | | REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI (wniosek zostanie składany przez Wydział Funduszy w sierpniu) |
| 2. | | wykonanie PFU | | Studio Architektury Waldemar Bober | 07.11.2023 | 15.03.2024 | 07.11.2023 | 63 345,00 | Program Funkcjonalno - Uzytkowy | Program Funkcjonalno - Uzytkowy | 63 345,00 | 63 345,00 | REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 3. | | „Modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śl. | | | | | | | | | | 23600,00 | |
| 4. | PP2 | wykonanie instalacji OZE- studium wykonalności i analiza finansowa | | | | | | | | | 25 000,00 | | REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCJI (wniosek zostanie składany przez Wydział Funduszy w sierpniu) |
| 5. | | wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (projekt wykonany w 2022r) | Michał Magiera | | 30.04.2024 r. | Prace trwają | 26.04.2024 r. | 30.000,00 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego | | 30 000,00 | | |
| 6. | PP3 | wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego (projekt wykonany w 2022r) | Michał Magiera | | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 04.03.2024 | | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego | | 26 500,00 | | |
| 7. | PP15 | Modernizacja tarasów w ogrodzie i drogi (schodów) do ogrodu - wykonanie dokumentacji | Pracownia projektowa ArcADius | Arkadiusz Zientala | 31.05.2024 | 31.08.2024r. | 45443 | 16 113,00 | projekt remontu modernizacji tarasów iw ogrodzie i drogi (schody)do ogrodu | | 20 000,00 | | |
| 8. | PP19 | Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni | Michał Magiera | | | | | | | | 45 239,00 | | został wyłoniony wykonawca, termin podpisania umowy: czerwiec 2024r. |
| 9. | PP16 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w PP16 | Pracownia projektowa ArcADius | Arkadiusz Zientala | 29.01.2024 | 30.04.2024r | 29.01.2024 | 36900,00 zł brutto | projekt zagospodarowania terenu, arch.- budowlany, techniczny, specyfikacje techniczne , przedmiar robót, kosztorys inwestorski, | wykonany | 40 000,00 | | |
| | RAZEM PRZEDSZKOLA | | | | | | | | | | 275 084,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|--------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------|------------|--|---|
| 1 | SP2 | wykonanie ogrodzenia betonowego od strony cmentarza | Mitrega R. GIBKO Rydułtowy | | 45467 | 45483 | 45427 | 35000 | demontaż, utylizacja starego ogrodzenia betonowego, wykonanie nowego ogrodzenia z paneli metalowych z furtką, wyrównanie terenu | | 35 000,00 | | |
| 2 | SP3 | Modernizacja windy | MP LIFTS sp. z o.o | nie dotyczy | | | | | Wymiana falownika 10 HP oraz przegląd po przestoju. | | 25 000,00 | | wyłoniono wykonawcę, oczekujemy na podpisanie umowy-kwota umowy: 21 972,72 |
| 3 | SP10 | Modernizacja wejścia głównego do szkoły - budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych. | | | 24 czerwca | | | | | | 30 500,00 | | W trakcie wyboru wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia od 24 czerwca 2024. |
| 4 | | Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych na I piętrze szkoły. | | | 24 czerwca | | | | | | 100 000,00 | | W trakcie wyboru wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia od 24 czerwca 2024 |
| 5 | ZS1 | Termomodernizacja (zgodnie z projektem) - studium wykonalności i analiza finansowa | | | | | | | | | 30 000,00 | | REALIZUJE WYDZIAŁ INWESTYCYJ; Analiza finansowo-ekonomiczna wraz z studium wykonalności dla ZS1 przygotowania postępowanie na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej |
| 6 | SP28 | Docieplenie części dachu segment niebieski | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Andrzej Dzierżega | | 1.07.2024r. | 45535 | umowa z dnia - 28.05.2024 | 141980,88 | Wykonanie docieplenia dachu | | 141980,88 | | |
| 7 | ZSP5 | Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w ZSP nr 5 | Pracownia projektowa ArcADius | Arkadiusz Zientala | aneks: 22.04.2024r. | wykonanie dokumentacji 12.07.24r. zgłoszenie w Starostwie: 31.05.24r. | umowa:13.02.2024 aneks - 22.04.2024 | umowa -66 420,00zł aneks - 11 070,00 zł | dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Wodzisławiu śląskim" | | 90 000,00 | | W ramach projektu przewiduje się między innymi : docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej parapetów, docieplenie stropodachu, modernizacja c.o. malowanie sal, hydroizolacja ścian, drenaż, opaska wokół budynku, drzwi do wiatrolapu |
| RAZEM SZKOŁY | | | | | | | | | | | 414 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | SUMA szkoły+ przedszkola | 689 184,00 | | |

LEGENDA:

zadanie wykonane
zadanie przygotowuje inny Wydział
zadanie w trakcie