

GK.6324.2.2024

Wodzisław Śląski, dnia 2024 -07- 2 6

Pan

Jakub Elsner

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotyczy: informacji na temat planowanych do wykonania działań wynikających z zapisów „Koncepcji gospodarowania wodami na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim wraz z analizą kosztową rozwiązań koncepcyjnych oraz informacją na temat możliwości pozyskania funduszy pomocowych.

W uzupełnieniu do przekazywanej na Komisji GKiOŚ w miesiącu marcu 2024 r. informacji na temat planowanych do wykonania działań wynikających z zapisów „Koncepcji gospodarowania wodami na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że do Wydziału Inwestycji Miejskich przekazano następujące zlecenia:

- GK.6324.1.2024 z dnia 25.01.2024 r. dot. zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski – Etap I”,
- GK.6324.3.2024 z dnia 26.03.2024 r. dot. zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim – etap III”.

Zgodnie z informacją Wydziału Inwestycji Miejskich:

- zlecenie nr GK.6324.1.2024 z dnia 25.01.2024 r. dot. zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski – Etap I” – jest w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą tj. Panem Łukaszem Szczyrba prowadzącemu działalność gospodarczą pn. „Łukasz Szczyrba Inżynieria Wodna” została podpisana w dniu 09.05.2024r. Plac budowy został protokolarnie przekazany w dniu 15.05.2024 r. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą Wykonawcy opiewa na kwotę 415 777,39 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na październik 2024 r.
- zlecenie nr GK.6324.3.2024 z dnia 26.03.2024 r. dot. zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II

w Wodzisławiu Śląskim – etap III” – zostało zakończone. Projektant złożył całość dokumentacji do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 10.06.2024 r.

Szacunkowy koszt inwestycji to 10 779 877,98 zł netto.

Na podstawie informacji Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dedykowany nabór dla działań wpisujących się w/w koncepcję rozpocznie się 31.01.2025 i potrwa do 31.03.2025r. Miasto planuje przystąpić do tego naboru.

Naczelnik Wydziału




Katarzyna Banek

Otrzymują:

- Adresat,
- GK aa.

Osoby zatwierdzające:.....

Sporządził:H. fanyf. 25.09.2024



25.09.2023 Rh-5