

Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych
realizowanych w 2024 r.
przez Wydział Inwestycji
Miejskich

Zadania inwestycyjne w podziale na dzielnice:

Dzielnica Stare Miasto: 4,5,8,9,10,19,20,26,31

Dzielnica Nowe Miasto: 2,3,18,30

Dzielnica Wilchwy: 12,13

Dzielnica Kokoszyce: 24

Dzielnica Jedłownik: 6

Dzielnica Jedłownik - Turzyczka – Karkoszka: 17, 28, 29

Dzielnica Jedłownik Szyb: 11,22

Dzielnica Radlin II: 14,16,21

Dzielnica Trzy Wzgórza: 25,27

Pozostałe: 1,7,15,23

1. Projekt Drogi Głównej Południowej

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	Projekt: 1 478 398 PFU: 670 350
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	Projekt: Pomoc finansowa gminy 455 492,40 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 705 066,75 zł PFU: Pomoc finansowa gminy 270 005,35 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 190 793,15 zł
Środki rozliczone	Projekt: 1 410 133,50 PFU : 0,00
Zakres rzeczowy: Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	
Zakres wykonany: Projekt: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r. PFU: -	
Wykonawca	Projekt: Mosty Katowice Sp. z o. o. PFU: -
Umowa z dnia	Projekt: Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. PFU: -
Wartość umowy	Projekt: 2 932 627,00 zł + 455 100,00 PFU: -
Termin rozpoczęcia	Projekt: 10.04.2014 r. PFU: -
Termin zakończenia	Projekt: 22.12.2023 r.; + Kwota 69 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: -

2. Bezpieczni w drodze do szkoły- modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	172 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	99 760
Środki rozliczone	1 200,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2024 r.	
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.18.2024 z dnia 24.07.2024r
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	31.07.2024 r
Termin zakończenia	31.12.2024r

3. Bezpieczna droga- modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	101 348
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	80 948
Środki rozliczone	1 200,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2024 r.	
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.16.2024 z dnia 22.07.2024r
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	31.07.2024r
Termin zakończenia	31.12.2024r

4. Woonerf w pasie drogi miejskiej przy ulicy Kubsza

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	130 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, oraz wykonanie Woonerfu w pasie drogi ul. Kubsza	
Zakres wykonany: -	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

5. Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	180 400
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	159 327,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy Centrum Przesiadkowego, w skład której wchodzi budowa dworca autobusowego, pętli autobusowej, wiat przystankowych, parkingu Park&Ride, budowa ścieżek pieszo-rowerowych w parku miejskim oraz z Rodzinnego Parku Rozrywki do os. Batory.	
Zakres wykonany: Zadanie zostało zakończone. Dokumentacja została przekazana do Zamawiającego w styczniu 2024r. (PFU na rozbudowę Centrum Przesiadkowego), dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej (od RPR do os. Batory) została przekazana w czerwcu 2024r. Obecnie trwają prace nad składaniem wniosku o dofinansowanie zadania.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

6. Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	151 123 Kwoty planowane	2 057 962 Kwoty planowane	2 248 173 Kwoty planowane
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
Środki rozliczone	0,00	-	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją ogrzewania, oraz wykonanie odwodnienia piwnic budynku.			
Zakres wykonany: -			
Wykonawca	-		
Umowa z dnia	-		
Wartość umowy	-		
Termin rozpoczęcia	-		
Termin zakończenia	-		

7. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	55 000	4 053 916	1 727 393
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	0	3 445 829	1 468 284
Środki rozliczone	4 305,00	-	-
Zakres rzeczowy:			
Zakres wykonany: W trakcie sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych do wniosku o dofinansowanie.			
Wykonawca			
Umowa z dnia			
Wartość umowy			
Termin rozpoczęcia			
Termin zakończenia			

8. Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz- Birkenau w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	412 756
Środki Rady Dzielnic	-
Środki zewnętrzne	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego
Środki rozliczone	12 140,10
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, zakup sprzętu ogrodniczego	
Zakres wykonany: Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	1. Projekt: Studio Architektury Bober Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy 2. Wykonanie robót budowlanych: FBHU Raichbud Kubiak Robert, ul. Krótka 11, 44-293 Szczerbice 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego: IMPERO Stefan Fiszer, os. XXX-lecia 6/6, 44-286 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.
Wartość umowy	1. 12 546,00 zł 2. 359 000,45 zł 3. 7 386,15 zł
Termin rozpoczęcia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.
Termin zakończenia	1. 30.06.2024r. 2. 27.12.2024r. 3. 31.12.2024r.

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej
budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż**

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	65 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	60 000,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.	
Zakres wykonany: Wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania.	
Wykonawca	MKM Marzena Michałek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.
Umowa z dnia	11.12.2023r.
Wartość umowy	64 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.12.2023r.
Termin zakończenia	30.09.2024r.

10. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę
przyziemia oraz modernizacje stropów w biurach na I
piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
ul. Bogumińskiej 4a

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	104 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z ekspertyzą techniczną stropu oraz pozwoleniem na budowę.	
Zakres wykonany: Wykonanie koncepcji projektowej.	
Wykonawca	MKM Marzena Michałek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.
Umowa z dnia	11.04.2024r.
Wartość umowy	104 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.04.2024r.
Termin zakończenia	1.09.2024r.

11. Budowa tablicy informacyjnej – witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	20 000
Środki Rady Dzielnicy	20 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Budowa witacza dzielnicy	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji (obecnie wykonanie projektu przez Radę Dzielnicy).	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

12. Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	25 000	3 964 963 Kwoty planowane	1 680 820 Kwoty planowane
Środki Rady Dzielnic	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	3 370 219	1 428 697
Środki rozliczone	17 207,70	-	-
Zakres rzeczowy: 1. Wykonie dokumentacji wymaganej do wniosku o dofinansowanie w celu aplikowania o środki z programu FE SI 2021-2027. 2. Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymiana instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły.			
Zakres wykonany: 1a. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu FE SI 2021-2027; Termin składania wniosków o dofinansowanie do 31.10.2024 r. 1b. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 2. -			
Wykonawca	1a. Proeuro Consulting Sp. z o. o., ul. Zacisze 12A, Jaworzno; 1b. Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny, ul. Raciborska 585, Rydułtowy; 2. -		
Umowa z dnia	1a. Umowa Nr IM.7013.2.2024/SW z dnia 15.05.2024 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.06.2024 r.; 1b. Umowa Nr IM.7013.2.2024/SE z dnia 05.06.2024 r.; 2. -		
Wartość umowy	1a. 13 517,70 zł brutto; 1b. 3 690,00 zł brutto; 2. -		
Termin rozpoczęcia	1a. 15.05.2024 r.; 2. - 1b. 05.06.2024 r.;		
Termin zakończenia	1a. 05.06.2024 r.; 1b. 14.06.2024 r.; 2. -		

13. Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim- program MALUCH+ 2022-2026

	2024	2025
Środki budżetu miasta w tym:	100 000	3 203 042
Środki Rady Dzielnicy	-	-
Środki zewnętrzne	-	-
Środki rozliczone	0,00	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń parteru przedszkola na cele żłobka		
Zakres wykonany: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w 2025r.		
Wykonawca	MKM Projekt Marzena Michałek – Kopiec ul. Młodzieżowa 295c; 44-373 Wodzisław Śląski	
Umowa z dnia	1) IM.7011.2.2024 z dnia 01.03.2024r 2) Aneks nr 1 do umowy IM.7011.2.2024	
Wartość umowy	100 000,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	1) 01.03.2024r	
Termin zakończenia	1) 30.09.2024 2) 31.10.2024	

14. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	400 000
Środki Rady Dzielnic	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	256 601,63 zł
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowy na podstawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	Szafron Szendzielorz Projekt sp. z o.o. ul. św. Jana Pawła II 43B; 43-215 Studziennice
Umowa z dnia	24.10.2023r
Wartość umowy	121 700,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	24.10.2023
Termin zakończenia	3 miesiące od podpisania umowy (24.01.2024r)

15. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	111 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: Trwają prace projektowe.	
Wykonawca	Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPPROJEKT Paweł Budziak. Ul. Jordanowska 12; 04-2024 Warszawa
Umowa z dnia	IM.7011.10.2023 z 28.02.2024
Wartość umowy	104 550,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	28.02.2024r
Termin zakończenia	28.12.2024r

**16. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości
Wodzisław Śląski**

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	470 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie robot budowlanych.	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Łukasz Szczyrba Inżynieria Wodna, ul. Wyzwolenia 37H, 44-362 Rogów
Umowa z dnia	09.05.2024r.
Wartość umowy	415 777,39 zł
Termin rozpoczęcia	09.05.2024r.
Termin zakończenia	31.10.2024r. - Podpisano aneks wydłużający termin wykonania zadania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dotyczących kolizji z siecią wodociągową.

17. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN
poniżej 1kV, słupów żelbetowych oraz opraw
oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13
do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	100 000
Środki Rady Dzielnicy	100 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Trwają prace projektowe	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.12.2024/P z dnia 25.06.2024
Wartość umowy	4 981,50 zł
Termin rozpoczęcia	25.06.2024
Termin zakończenia	25.10.2024

18. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Osiedle Przyjaźni- RD Nowe Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	95 000
Środki Rady Dzielnicy	95 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	1 200,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert nastąpi 17.01.2024 r.	
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.17.2024 z dnia 25.07.2024r
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	31.07.2024r
Termin zakończenia	31.12.2024r

19. Projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomli i Kopernika (nr działki 1453/213) – RD Stare Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	10 000
Środki Rady Dzielniczy	10 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Trwają prace projektowe	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.13.2024/P z dnia 22.07.2024
Wartość umowy	5 535,00
Termin rozpoczęcia	22.07.2024
Termin zakończenia	22.11.2024

20. Projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53) – RD Stare Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	10 000
Środki Rady Dzielnicy	10 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	15.07.2024r.
Wartość umowy	9 840,00 zł
Termin rozpoczęcia	15.07.2024
Termin zakończenia	15.11.2024r.

21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32 C i 42 – RD Radlin

II

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	70 000
Środki Rady Dzielnic	70 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	369,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie oświetlenia na ul. Żniwnej	
Zakres wykonany: trwają roboty budowlane	
Wykonawca	1. Elektrotum Piotr Tumulka, ul.Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Rafał Kramarczyk Pracownia Usług Elektroenergetycznych, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. IM.7013.8.2024/RB z dn. 2. IM.7013.8.2024/IN z dn.
Wartość umowy	1. 49 342,41 zł brutto 2. 1 968,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 06.08.2024 r 2. 06.08.2024 r
Termin zakończenia	1. 06.11.2024r 2. 04.12.2024r

22. Budowa oświetlenia parkowego - osiedle Jedłownik- RD Jedłownik Szyb

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	7 000
Środki Rady Dzielnicy	7 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	25.07.2024r.
Wartość umowy	5 904,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.07.2024r.
Termin zakończenia	25.11.2024r.

23. Modernizacja placów zabawowych

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	100 000
Środki Rady Dzielnic	1. Dodatkowe środki z RD 30 000,00 zł 2. Dodatkowe środki z RD 40 000,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	19 100,00
Zakres rzeczowy: 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabawa przy ulicy św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim; a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych; 2. Rozbudowa placu zabaw w Parku Zamkowym o dodatkowe urządzenia zabawowe: a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych;	
Zakres wykonany: 1a. Wykonana została dokumentacja projektowa; 1b. Dwukrotnie zostało unieważnione postępowanie ofertowe ze względu na przekroczenie zabezpieczonych środków budżetowych na to zadanie. 2a. Wykonana została dokumentacja projektowa. 2b. W trakcie postępowania przetargowego. Termin otwarcia ofert 17.10.2024 r.	
Wykonawca	1a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 1b. - 2a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 2b. -
Umowa z dnia	1a. Umowa nr. IM.7011.1.2024 r. z dnia 25.04.2024 r.; 1b. - 2a. Umowa nr. IM.7011.3.2024 r. z dnia 12.03.2024 r.; 2b. -
Wartość umowy	1a. 8 500, zł brutto; 1b. - 2a. 11 900, zł brutto; 2b. -
Termin rozpoczęcia	1a. 25.04.2024 r.; 1b. - 2a. 12.03.2024 r.; 2b. -
Termin zakończenia	1a. 29.05.2024 r.; 1b. -; 2a. 29.05.2024 r. 2b. -

24. Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej – RD Kokoszyce

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	22 000
Środki Rady Dzielnicy	22 000 + dodatkowe środki z RD 10 000,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Rozbudowa istniejącego placu zabaw o 2 elementy na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu	
Zakres wykonany: Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W trakcie postępowania przetargowego. Termin otwarcia ofert 17.10.2024 r.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	31.12.2024 r.

25. Siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki – RD Trzy Wzgórza

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	65 000
Środki Rady Dzielnic	65 000 + 22 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane	
Zakres wykonany: 1. Dokumentacja projektowa 2. Roboty budowlane	
Wykonawca	1.Studio Architektury Waldemar Bober, ul.Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy – projekt
Umowa z dnia	1.IM.7011.10.2024/P z dnia 27.06.2024 r.
Wartość umowy	1. 8 487,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 27.06.2024 r. 2. -----
Termin zakończenia	1. 27.09.2024 r. 2. 31.12.2024 r.

26. Doprowadzenie siły elektrycznej do Parku Zamkowego

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	24 600
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	24 600
Zakres rzeczowy:	
Zakres wykonany: Wyprowadzenie instalacji elektrycznej tzw. siły do skrzynki zewnętrznej budynku Pałac Dietrichsteinów	
Wykonawca	ITEO Technology sp. z o.o., ul.Twarda 18, 43-200 Warszawa
Umowa z dnia	IM.7013.7.2024 z dnia 14.06.2024
Wartość umowy	24 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.06.2024
Termin zakończenia	30.06.2024

27. Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

	2024	2025	2026	2027
Środki budżetu miasta w tym:	100 000	50 000	3 656 191	1 345 511
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	42 500	3 107 762	1 143 684
Środki rozliczone	0,00	-	-	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.				
Zakres wykonany: Wybrany projektant do realizacji zadania. W trakcie podpisania umowy.				
Wykonawca	BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior ul. Zawada 57 a, 24-160 Zawada			
Umowa z dnia				
Wartość umowy	28 300,00 zł brutto			
Termin rozpoczęcia				
Termin zakończenia	13.12.2024 r.			

28. Modernizacja OSP Turzyczka etap II

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	50 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	45 000,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic wraz z remontem pomieszczeń OSP	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone.	
Wykonawca	LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.; ul. Rogowska 30; 44-352 Czyżowice
Umowa z dnia	Umowa nr. IM.7011.8.2023 z dnia 22.12.2023 r.
Wartość umowy	49 900,00 zł
Termin rozpoczęcia	22.12.2023 r.
Termin zakończenia	19.07.2024 r.

29. Modernizacja OSP Jedłownik

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	5 000
Środki Rady Dzielniczy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	4 438,69
Zakres rzeczowy: Wykonanie posadzki w kotłowni w OSP Jedłownik.	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	NATII HOUSE Nataliia Husak, ul. Mszańska 11, 44-351 Turza Śląska
Umowa z dnia	UMOWA nr IM.7013.16.2023 z dnia 27.11.2023 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2023 r. i Aneks nr 3 z dnia 04.04.2024 r.
Wartość umowy	24 438,69 zł brutt (20 000,00 + 4 438,69 z aneksu nr 3)
Termin rozpoczęcia	27.11.2024 r.
Termin zakończenia	06.05.2024 r.

30. Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	120 000
Środki Rady Dzielnic	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla odprowadzenia wód opadowych z wąwozu przy os. Staszica, wąwozy przy PCK oraz wąwozu pomiędzy ul. Tysiąclecia a Wojska Polskiego	
Zakres wykonany: Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w 2025	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

31. Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	700 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	140 238,45
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z zapleczem treningowym.	
Zakres wykonany: Inwentaryzacja nieruchomości, Prace geodezyjne oraz pozyskanie map do prac projektowych, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami/ gestorami sieci, dwie koncepcje rozwiązań zagospodarowania terenu, wizualizacja całego założenia	
Wykonawca	PRIMTECH Szymon Kita; ul. Sienkiewicza 4 m.6; 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023 Porozumienie do umowy IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023
Wartość umowy	574 410,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	03.07.2023
Termin zakończenia	03.07.2024r

32. Miejsca rekreacji wraz z modernizacją ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 – RD Radlin II

	2024	2025
Środki budżetu miasta w tym:		
Środki Rady Dzielnicy	160 000	300 000
Środki zewnętrzne		
Środki rozliczone		
Zakres rzeczowy: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową fontanny oraz zagospodarowaniem terenu.		
Zakres wykonany: Zlecona aktualizacja kosztorysów. W trakcie przygotowania procedury przetargowej.		
Wykonawca		
Umowa z dnia		
Wartość umowy		
Termin rozpoczęcia		
Termin zakończenia		