

Informacja
o stanie realizacji zadań
inwestycyjnych –
Wydział Inwestycji Miejskich

1. Projekt Drogi Głównej Południowej

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	Projekt: 1 478 398 PFU: 670 350
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	Projekt: Pomoc finansowa gminy 455 492,40 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 705 066,75 zł PFU: Pomoc finansowa gminy 270 005,35 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 190 793,15 zł
Środki rozliczone	Projekt: 1 410 133,50 PFU : 0,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	Projekt: 0,00 PFU : 670 350,00 (przeniesienie środków na 2025 rok)
Zakres rzeczowy: Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	
Zakres wykonany: Projekt: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r. PFU: -	
Wykonawca	Projekt: Mosty Katowice Sp. z o. o. PFU: -
Umowa z dnia	Projekt: Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. PFU: -
Wartość umowy	Projekt: 2 932 627,00 zł + 455 100,00 PFU: -
Termin rozpoczęcia	Projekt: 10.04.2014 r. PFU: -
Termin zakończenia	Projekt: 22.12.2023 r.; + Kwota 68 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: -

2. Bezpieczni w drodze do szkoły- modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	172 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	99 760
Środki rozliczone	1 200,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	170 800,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Umowa na z Wykonawcą na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj została rozwiązana z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłacił zgodnie z umową karę w wysokości 25 951,22 zł wraz z odsetkami w wysokości 439,93 zł	
Wykonawca	1. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 2. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 3. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6; 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. Zlecenie nr IM.7011.18.2024 z dnia 24.07.2024r 2. Umowa nr IM.7013.12.2024 z dnia 31.10.2024 r 3. Umowa nr IM.7013.12.2024/IN z dnia 12.11.2024r 4. Porozumienie do umowy nr IM.7013.12.2024/IN z dnia 20.12.2024 r
Wartość umowy	1. 1 200,00 zł brutto 2. 159 600,00 zł brutto 3. 1 838,85 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 31.07.2024 r 2. 31.10.2024 r 3. 06.12.2024 r 4. 20.12.2024 r
Termin zakończenia	1. 14.08.2024r 2. 06.12.2024 r 3. 06.12.2024 r 4. 20.12.2024 r

3. Bezpieczna droga- modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	101 348
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	80 948
Środki rozliczone	92 938,85
Wolne środki (plan budżetu – zawarte umowy)	8 409,15
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Wykonano dokumentację projektową na doświetlenie przejścia wraz robotami budowlanymi polegającymi na montażu inteligentnego systemu ostrzegawczego.	
Wykonawca	1. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 2. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 3. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6; 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. Zlecenie nr IM.7011.16.2024 z dnia 22.07.2024r 2. Umowa nr IM.7013.14.2024 z dnia 31.10.2024 r 3. Umowa nr IM.7013.14.2024\IN z dnia 12.11.2024 r 4. Aneks do umowy nr IM.7013.14.2024\IN z dnia
Wartość umowy	1. 1 200,00 zł brutto 2. 89 900,00 zł brutto 3. 1 838,85 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 31.07.2024r 2. 31.10.2024 r 3. 12.11.2024 r
Termin zakończenia	1. 14.08.2024r 2. 06.12.2024 r 3. 06.12.2024 r

4. Woonerf w pasie drogi miejskiej przy ulicy Kubsza

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	130 000	3 146 473	870 000
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	4 362	105 592	29 196
Środki rozliczone	100,00	-	-
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	129 900,00		
Zakres rzeczowy: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, oraz wykonanie Woonerfu w pasie drogi ul. Kubsza			
Zakres wykonany: -			
Wykonawca	-		
Umowa z dnia	-		
Wartość umowy	-		
Termin rozpoczęcia	-		
Termin zakończenia	-		

5. Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	180 400
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	159 327,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	19 597,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy Centrum Przesiadkowego, w skład której wchodzi budowa dworca autobusowego, pętli autobusowej, wiat przystankowych, parkingu Park&Ride, budowa ścieżek pieszo-rowerowych w parku miejskim oraz z Rodzinnego Parku Rozrywki do os. Batory.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zostało zakończone.</u> Dokumentacja została przekazana do Zamawiającego w styczniu 2024r. (PFU na rozbudowę Centrum Przesiadkowego), dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej (od RPR do os. Batory) została przekazana w czerwcu 2024r. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania (wniosek w trakcie oceny).	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

6. Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	151 123 Kwoty planowane	2 057 962 Kwoty planowane	2 248 173 Kwoty planowane
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
Środki rozliczone	0,00	-	-
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	151 123,00		
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją ogrzewania, oraz wykonanie odwodnienia piwnic budynku			
Zakres wykonany: -			
Wykonawca	-		
Umowa z dnia	-		
Wartość umowy	-		
Termin rozpoczęcia	-		
Termin zakończenia	-		

7. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	55 000	536 855	5 110 141
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	0	456 327	4 343 620
Środki rozliczone	9 471	-	-
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	45 529		
Zakres rzeczowy: ZSP 6 - pompa ciepła, fotowoltaika, centralne ogrzewanie (nie wchodzi w zakres dofinansowania), PP2 - pompa ciepła, fotowoltaika, cmentarz - oświetlenie			
Zakres wykonany: dokumentacja projektowa, wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.			
Wykonawca	1. Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny 2. Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny 3. AZ Usługi Szkoleniowo-doradcze Joanna Żuk		
Umowa z dnia	1. IM.7013.8.2024 z dnia 22.05.2024 2. IM.7013.3.2024/SE z dnia 05.06.2024 3. IM.70.11.21.2024 z dnia 09.10.2024		
Wartość umowy	1. 2 460,00 2. 1 845,00 3. 5 166,00		
Termin rozpoczęcia	1. 22.05.2024 r. 2. 05.06.2024 r. 3. 09.10.2024 r.		

Termin zakończenia	1.10.06.2024 r. 2.20.06.2024 r. 3.24.10.2024 r.
---------------------------	---

8. Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz- Birkenau w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	412 756
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego
Środki rozliczone	404 789,16
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, zakup sprzętu ogrodniczego, tablice informacyjne	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	1. Projekt: Studio Architektury Bober Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy 2. Wykonanie robót budowlanych: FBHU Raichbud Kubiak Robert, ul. Krótka 11, 44-293 Szczerbice 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego: IMPERO Stefan Fiszer, os. XXX-lecia 6/6, 44-286 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.
Wartość umowy	1. 12 546,00 zł 2. 359 000,45 zł 3. 7 386,15 zł
Termin rozpoczęcia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.
Termin zakończenia	1. 30.06.2024r. 2. 27.12.2024r. 3. 31.12.2024r.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	65 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	60 000,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	500,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zakończone</u>	
Wykonawca	MKM Marzena Michałek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.
Umowa z dnia	11.12.2023r.
Wartość umowy	64 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.12.2023r.
Termin zakończenia	30.09.2024r.

10. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4a

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	104 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	104 000,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z ekspertyzą techniczną stropu oraz pozwoleniem na budowę.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zakończone</u>	
Wykonawca	MKM Marzena Michałek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.
Umowa z dnia	11.04.2024r.
Wartość umowy	104 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.04.2024r.
Termin zakończenia	1.09.2024r.

11. Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	25 000	3 895 134 Kwoty planowane	1711754 Kwoty planowane
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	3 310 864	1 433 741
Środki rozliczone	10 442,70	-	-
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	7 792,30		
Zakres rzeczowy: 1. Wykonie dokumentacji wymaganej do wniosku o dofinansowanie w celu aplikowania o środki z programu FE SI 2021-2027. 2. Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymiana instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły. W ramach działań promocyjnych - wykonanie muralu na elewacji budynku.			
Zakres wykonany: 1a. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu FE SI 2021-2027; 1b. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; W dniu 30.09.2024 r. został złożony przez Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych wniosek o dofinansowanie.			
Wykonawca	1a. Proeuro Consulting Sp. z o. o., ul. Zacisze 12A, Jaworzno; 1b. Usługi Wielobranżowe EKO-RADEX Piotr Masny, ul. Raciborska 585, Rydułtowy; 2. -		
Umowa z dnia	1a. Umowa Nr IM.7013.2.2024/SW z dnia 15.05.2024 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.06.2024 r.; 1b. Umowa Nr IM.7013.2.2024/SE z dnia 05.06.2024 r.; 2. -		
Wartość umowy	1a. 13 517,70 zł brutto; 1b. 3 690,00 zł brutto; 2. -		

Termin rozpoczęcia	1a. 15.05.2024 r.; 1b. 05.06.2024 r.;	2. -
Termin zakończenia	1a. 05.06.2024 r.; 1b. 14.06.2024 r.;	2. -

12. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		400 000,00
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		256 601,63
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)		143 398,37
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowy na podstawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych. Program funkcjonalno użytkowy dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim Program funkcjonalno użytkowy dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - etap III		
Zakres wykonany: Zadanie zakończone		
Wykonawca	PF-U 1. Szafron Szendzielorz Projekt sp. z o.o. ul. św. Jana Pawła II 43B; 43-215 Studziennice PF-U 2. Szafron Szendzielorz Projekt sp. z o.o. ul. św. Jana Pawła II 43B; 43-215 Studziennice	
Umowa z dnia	1) Umowa nr IM.7011.4.2023 z dnia 24.10.2023r 2) Umowa nr IM.7011.6.2024 z dnia 11.04.2024r	
Wartość umowy	1) 121 700,00 zł brutto 2) 135 300,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	1) 24.10.2023 r	2) 11.04.2024 r
Termin zakończenia	1) 24.01.2024 r	2) 11.07.2024r

13. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	111 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	19 188,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	6 450,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: Trwają prace projektowe. Projektant jest na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.	
Wykonawca	Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPPROJEKT Paweł Budziak. Ul. Jordanowska 12; 04-2024 Warszawa
Umowa z dnia	1) IM.7011.10.2023 z 28.02.2024 2) Aneks nr 1 do umowy nr IM.7011.10.2023 z dnia 3) Aneks nr 2 do umowy nr IM.7011.10.2023 z dnia 19.03.2025r
Wartość umowy	104 550,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1) 28.02.2024r
Termin zakończenia	1) 28.12.2024r 2) 30.04.2025 r 3) 31.05.2025r

14. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	470 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	424 459,69
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie robot budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Chrobrego i Kosynierów.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zakończone</u>	
Wykonawca	Łukasz Szczyrba Inżynieria Wodna, ul. Wyzwolenia 37H, 44-362 Rogów
Umowa z dnia	09.05.2024r.
Wartość umowy	415 777,39 zł
Termin rozpoczęcia	09.05.2024r.
Termin zakończenia	31.10.2024r. – 10.10.2024r. podpisano aneks wydłużający termin wykonania zadania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dotyczących kolizji z siecią wodociagową do dnia 31.10.2024r., jednocześnie zwiększający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 9 840,00 zł brutto.

15.Modernizacja placów zabaw

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	130 000
Środki Rady Dzielnicy	1. Dodatkowe środki z RD 30 000,00 zł 2. Dodatkowe środki z RD 40 000,00 zł (środki przeniesione na 2025 rok)
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	49 299,99 (na dzień 31.12.2024 r.)
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	79 600,00 (środki przeniesione na 2025 rok)
Zakres rzeczowy: 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabawa przy ulicy św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim; a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych; 2. Rozbudowa placu zabaw w Parku Zamkowym o dodatkowe urządzenia zabawowe: a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych;	
Zakres wykonany: 1a. Wykonana została dokumentacja projektowa; 1b. Roboty budowlane zostały wykonane; 2a. Wykonana została dokumentacja projektowa; 2b. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych wg. umowy 09.06.2025 r.	
Wykonawca	1a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 1b. D&M HANERT Sp. z o. o.; ul. księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego 113; 41-935 Bytom; 2a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 2b. WERAN Sp. z o. o.; ul. Nowodworska 12/9; 54-433 Wrocław; <u>Inspektor nadzoru:</u> KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk; al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa
Umowa z dnia	1a. Umowa nr. IM.7011.1.2024 z dnia 25.04.2024 r.; 1b. Umowa nr. IM.7013.16.2024 z dnia 31.10.2024 r.; 2a. Umowa nr. IM.7011.3.2024 z dnia 12.03.2024 r.; 2b. Umowa nr. IM.7013.13.2024 z dnia 10.12.2024 r.;

	<u>Inspektor nadzoru:</u> Umowa nr. IM.7013.13.2024/IN z dnia 10.12.2024 r.;
Wartość umowy	1a. 8 500, zł brutto; 1b. 29 999,99 zł brutto; 2a. 11 900, zł brutto; 2b. 126 443,96 zł brutto <u>Inspektor nadzoru:</u> 8 364,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1a. 25.04.2024 r.; 1b. 31.10.2024 r.; 2a. 12.03.2024 r.; 2b. 10.12.2024 r. <u>Inspektor nadzoru:</u> 12.12.2024 r.
Termin zakończenia	1a. 29.05.2024 r.; 1b. 28.11.2024 r.; 2a. 29.05.2024 r. 2b. 09.06.2025 r.

16. Doprowadzenie siły elektrycznej do Parku Zamkowego

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	24 600
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	24 600
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	0,00
Zakres rzeczowy: Wyprowadzenie instalacji elektrycznej tzw. siły do skrzynki zewnętrznej budynku Pałac Dietrichsteinów	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	ITEO Technology sp. z o.o., ul.Twarda 18, 43-200 Warszawa
Umowa z dnia	IM.7013.7.2024 z dnia 14.06.2024 r.
Wartość umowy	24 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.06.2024 r.
Termin zakończenia	30.06.2024 r.

17. Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

	2024	2025	2026	2027
Środki budżetu miasta w tym:	100 000	50 000	3 656 191	1 345 511
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	42 500	3 107 762	1 143 684
Środki rozliczone	0,00	-	-	-
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	71 700,00			
Zakres rzeczowy: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.				
Zakres wykonany: Wykonany program funkcjonalno-użytkowy.				
Wykonawca	BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior ul. Zawada 57 a, 24-160 Zawada			
Umowa z dnia				
Wartość umowy	28 300,00 zł brutto			
Termin rozpoczęcia				
Termin zakończenia	13.12.2024			

18. Modernizacja OSP Turzyczka etap II

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	50 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	45 000,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	100,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic wraz z remontem pomieszczeń OSP	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone.	
Wykonawca	LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.; ul. Rogowska 30; 44-352 Czyżowice
Umowa z dnia	Umowa nr. IM.7011.8.2023 z dnia 22.12.2023 r.
Wartość umowy	49 900,00 zł
Termin rozpoczęcia	22.12.2023 r.
Termin zakończenia	19.07.2024

19. Modernizacja OSP Jedłownik

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	5 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	4 438,69
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	561,31
Zakres rzeczowy: Wykonanie posadzki w kotłowni w OSP Jedłownik.	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	NATII HOUSE Nataliia Husak, ul. Mszańska 11, 44-351 Turza Śląska
Umowa z dnia	UMOWA nr IM.7013.16.2023 z dnia 27.11.2023 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2023 r. i Aneks nr 3 z dnia 04.04.2024 r.
Wartość umowy	24 438,69 zł brutt (20 000,00 + 4 438,69 z aneksu nr 3)
Termin rozpoczęcia	27.11.2024 r.
Termin zakończenia	06.05.2024 r.

20. Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	700 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	140 238,45
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	559 761,55
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z zapleczem treningowym.	
Zakres wykonany: Inwentaryzacja nieruchomości, Prace geodezyjne oraz pozyskanie map do prac projektowych, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami/ gestorami sieci, dwie koncepcje rozwiązań zagospodarowania terenu, wizualizacja całego założenia	
Wykonawca	PRIMTECH Szymon Kita; ul. Sienkiewicza 4 m.6; 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023 Porozumienie do umowy IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023
Wartość umowy	574 410,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	03.07.2023
Termin zakończenia	03.07.2024r

Zadania wykonywane ze środków Rad Dzielnic

1. Budowa tablicy informacyjnej – witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	20 000
Środki Rady Dzielnic	20 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	-
Zakres rzeczowy: Budowa witacza dzielnicy	
Zakres wykonany: Wykonanie projektu przez Radę Dzielnic.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

2. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	100 000
Środki Rady Dzielnic	100 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	4 981,50
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	95 018,50
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: wykonano dokumentację projektową, w trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.12.2024/P z dnia 25.06.2024
Wartość umowy	4 981,50 zł
Termin rozpoczęcia	25.06.2024
Termin zakończenia	25.10.2024

3. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Osiedle Przyjaźni- RD Nowe Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	95 000
Środki Rady Dzielnicy	95 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	90 938,85
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	4 061,15
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany: Zostało wykonane opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Wykonano dokumentację projektową na doświetlenie przejścia wraz robotami budowlanymi polegającymi na montażu inteligentnego systemu ostrzegawczego.	
Wykonawca	1. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 2. SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn – Koźle 3. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6; 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. Zlecenie nr IM.7011.17.2024 z dnia 25.07.2024r 2. Umowa nr IM.7013.15.2024/RB z dnia 31.10.2024 r 3. Umowa nr IM.7013.15.2024\IN z dnia 12.11.2024 r
Wartość umowy	1. 1 200,00 zł brutto 2. 87 900,00 zł brutto 3. 1 838,85 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 31.07.2024r 2. 15.11.2024 r 3. 06.12.2024r
Termin zakończenia	1. 14.08.2024r 2. 06.12.2024 r 3. 06.08.2024r

4. Projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomli i Kopernika (nr działki 1453/213) – RD Stare Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	10 000
Środki Rady Dzielnicy	10 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	5 535,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	4 465,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: zadanie zakończone	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.13.2024/P z dnia 22.07.2024
Wartość umowy	5 535,00
Termin rozpoczęcia	22.07.2024
Termin zakończenia	22.11.2024

5. Projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53) – RD Stare Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	10 000
Środki Rady Dzielnicy	10 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	9 840,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	160,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zakończone</u>	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	15.07.2024r.
Wartość umowy	9 840,00 zł
Termin rozpoczęcia	15.07.2024
Termin zakończenia	15.11.2024r.

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32 C i 42 – RD Radlin II

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	70 000
Środki Rady Dzielnic	70 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	52 048,41
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	18 320,59
Zakres rzeczowy: Wykonanie oświetlenia na ul. Żniwnej	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	1. Elektrotum Piotr Tumulka, ul.Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Rafał Kramarczyk Pracownia Usług Elektroenergetycznych, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	3. IM.7013.8.2024/RB z dn.06.08.2024 r 2. IM.7013.8.2024/IN z dn. 06.08.2024r
Wartość umowy	1. 49 342,41 zł brutto 2. 1 968,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 06.08.2024 r 2. 06.08.2024 r
Termin zakończenia	1. 06.11.2024r 2. 04.12.2024r

7. Budowa oświetlenia parkowego - osiedle Jedłownik- RD Jedłownik Szyb

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	7 000
Środki Rady Dzielnicy	7 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	5 904,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	1 096,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: <u>Zadanie zakończone</u>	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	25.07.2024r.
Wartość umowy	5 904,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.07.2024r.
Termin zakończenia	25.11.2024r.

8. Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej – RD Kokoszyce

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	32 000
Środki Rady Dzielnic	22 000 + dodatkowe środki z RD 10 000,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	100,00
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	31 900,00
Zakres rzeczowy: Rozbudowa istniejącego placu zabaw o 2 elementy na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu	
Zakres wykonany: Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

9. Siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki – RD Trzy Wzgórza

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	87 000
Środki Rady Dzielnic	87 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	84 098,91
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	2 901,09
Zakres rzeczowy: Budowa siłowni zewnętrznej – cztery zestawy po dwa urządzenia na oś. Dąbrówki	
Zakres wykonany: zadanie zakończone 1. Dokumentacja projektowa + Nadzór autorski 2. Roboty budowlane	
Wykonawca	1. Studio Architektury Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy – projekt 2. 4STB Sp. z o.o. z siedzibą: 65 – 785 Zielona Góra, ul. Osadnicza 35,
Umowa z dnia	1. IM.7011.10.2024/P z dnia 27.06.2024 r. 2. 7013.18.2024/RB
Wartość umowy	1. 7 872,00 zł 2. 76 226,91 zł
Termin rozpoczęcia	1. 27.06.2024 r. 2. 14.11.2024 r.
Termin zakończenia	1. 27.09.2024 r. 2. 06.01.2025 r.

10. Miejsca rekreacji wraz z modernizacją ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 – RD Radlin II

	2024	2025
Środki budżetu miasta w tym:	160 000	300 000
Środki Rady Dzielnicy	160 000	-
Środki zewnętrzne	-	-
Środki rozliczone	1 230,00	
Wolne środki (plan budżetu - zawarte umowy)	423 951,27	
Zakres rzeczowy: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową fontanny oraz zagospodarowaniem terenu.		
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana komora techniczna oraz fundament pod nieckę fontanny.		
Wykonawca		
Umowa z dnia		
Wartość umowy		