

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim

Stan realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Miasta na 2025 rok oraz stan wykonania zadań w dzielnicach Miasta przedstawionych do realizacji przez Rady Dzielnic.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim

(stan na dzień 7.11.2025 r.)

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. „Manhattan”)”

Dzielnica Nowe Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	55 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	55 000,00 zł Po zmianach budżetowych pozostało 38 130,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	38 130,00 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/39/24 z dnia 25.04.2024
Wartość umowy	38 130,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.04.2024
Termin zakończenia	31.01.2025

2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca”

Dzielnica Nowe Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	130 000,00 zł
Środki Rady Dzielniczy	130 000,00 zł Po zmianach budżetowych pozostało 34 440,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	34 440,00 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	Architektura i projekty Damian Bejton ul. 3-go Maja 71a 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Umowa z dnia	UM/62/24 z dnia 23.09.2024
Wartość umowy	34 440,00 zł
Termin rozpoczęcia	23.09.2024
Termin zakończenia	23.02.2025

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi”

Dzielnica Nowe Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł Po zmianach budżetowych pozostało 52 890,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Konsorcjum firm: Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia Inżynieria Drogowa Szymon Tokarz ul. Cicha 27 32-543 Myślachowice
Umowa z dnia	UM/63/24 z dnia 27.09.2024
Wartość umowy	52 890,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.09.2024
Termin zakończenia	19.12.2025

4. „Przebudowa schodów zlokalizowanych na działce nr 2607/138 przy ul. Wyszyńskiego od strony budynku mieszkalnego wielorodzinnego - klatka nr 20”

Dzielnica Nowe Miasto

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	15 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	15 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	14 597,60 zł
Zadanie zrealizowane, wykonane siłami własnymi.	
Wykonawca	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21F 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	-
Wartość zadania	
Termin rozpoczęcia	Lipiec 2025 r.
Termin zakończenia	Sierpień 2025 r.

**5. „Wykonanie remontu/przebudowy odcinka chodnika o dług. ok. 30 m zlokalizowanego przy ul. 26 Marca na działce nr 344/54”
Dzielnica Nowe Miasto**

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	23 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	23 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	3 692,63 zł
Zadanie zrealizowane, wykonane siłami własnymi, w trakcie rozliczenia.	
Wykonawca	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21F 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	-
Wartość zadania	
Termin rozpoczęcia	Czerwiec 2025 r.
Termin zakończenia	Lipiec 2025 r.

6. „Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim”

Dzielnica Kokoszyce

	2024 – 2026 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	260 000,00 zł Po zmianach budżetowych 340 000,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy	260 000,00 zł		
Środki zewnętrzne			
Środki rozliczone	48 280,00 zł		
Dokumentacja projektowa zrealizowana. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru wyznaczono na dzień 12.11.2025 r. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 2 miesiące od przekazania placu budowy.			
Wykonawca	<u>PROJEKT</u> ABM Projekt Błażej Migula ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy	<u>WYKONAWSTWO</u> SMARTKOP Sp. z o.o. ul. Raciborska 26 44-362 Rogów	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/64/24 z dnia 1.10.2024		
Wartość umowy	48 280,00 zł	279 500,05 zł	10 824,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.10.2024	12.11.2025	12.11.2025
Termin zakończenia	30.08.2025		

7. „Projekt modernizacji ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem”

Dzielnica Kokoszyce

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielniczy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne	
Środki rozliczone	49,80 zł
Teren inwestycji obejmuje działki nr: 332/60, 527/32. Przed przystąpieniem do procedury przetargowej wystąpiono do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę drzew celem zaprojektowania chodnika. Ekspertyza dendrologiczna wpłynęła do ZDM dnia 19 września br., następnie dnia 22 września br. przekazana została do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim celem uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Starostwo Powiatowe wyznaczyło termin zakończenia postępowania: 31.12.2025 r.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

8. „Inwentaryzacja drzew w ilości 26 sztuk z gatunku dęby czerwone w ciągu ul. Pałacowej od skrzyżowania z ul. Pszowską do skrzyżowania z ul. Pałacową”

Dzielnica Kokoszyce

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielniczy	6 396,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	5 535,00
Zadanie zrealizowane.	
Wykonawca	EGREEN Emilia Jaszcak ul. 26 Marca 23 44-300 Wodzisław Śląski
Zlecenie z dnia	2.10.2025
Wartość zlecenia	5 535,00 zł
Termin rozpoczęcia	2.10.2025
Termin zakończenia	7.11.2025

9. „Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na Osiedlu XXX-lecia od nr 64 do 86”

Dzielnica Trzy Wzgórza

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	58 671,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	58 671,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Wysłano monity do Wykonawcy w sprawie zintensyfikowania prac.	
Wykonawca	Hebeko Artur Budzisz ul. 3 Maja 72S 41-400 Mysłowice
Umowa z dnia	UM/41/24 z dnia 14.05.2024
Wartość umowy	58 671,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.05.2024
Termin zakończenia	31.10.2024

10. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej”

Dzielnica Wilchwy

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	200 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	200 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Usługi Projektowe Kołodziejska – Derbis ul. kard. S. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/1/25 z dnia 2.01.2025
Wartość umowy	132 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	2.01.2025
Termin zakończenia	2.12.2025

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej”

Dzielnica Wilchwy

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	76 260,00 zł
Zadanie zrealizowane.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/61/24 z dnia 19.09.2024
Wartość umowy	76 260,00 zł
Termin rozpoczęcia	19.09.2024
Termin zakończenia	3.10.2025

12. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na Os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim”

Dzielnica Wilchwy

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	280 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	80 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/28/25 z dnia 8.07.2025
Wartość umowy	10 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	8.07.2025
Termin zakończenia	21.11.2025

13. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej”

Dzielnica Stare Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	69 586,02 zł
Dokumentacja projektowa złożona w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Oczekujemy na wydanie pozwolenia wodno-prawnego.	
Wykonawca	Moto RD Piotr Respondek ul. Mickiewicza 11/6 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	UM/60/24 z dnia 12.09.2024
Wartość umowy	99 408,60 zł
Termin rozpoczęcia	12.09.2024
Termin zakończenia	19.12.2025

14. „Wykonanie projektu modernizacji drogi i budowy odwodnienia ul. Górnej”

Dzielnica Stare Miasto

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	116 800,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	116 800,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Tabak Młoszowa, ul. Miodowa 15 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/36/25 z dnia 11.09.2025
Wartość umowy	116 727,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.09.2025
Termin zakończenia	19.12.2025

15. „Projekt przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Radlińskie Chałupki i Bojowników”

Dzielnica Radlin II

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	75 300,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	75 300,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	12.09.2025
Wartość umowy	75 276,00 zł
Termin rozpoczęcia	12.09.2025
Termin zakończenia	19.12.2025

16. „Wykonanie projektu modernizacji ulicy Zbożowej”

Dzielnica Radlin II

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	140 079,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	140 079,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Tabak Młoszowa, ul. Miodowa 15 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/32/25 z dnia 18.07.2025
Wartość umowy	118 080,00 zł
Termin rozpoczęcia	18.07.2025
Termin zakończenia	19.12.2025

17. „Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych z wydzieleniem działek zajętych pod drogę na ul. Wańkowicza”
Dzielnica Radlin II

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	20 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	20 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Kontakt z właścicielami w sprawie podziału działek – w toku.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

**18. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowej od granicy z gminą Lubomia do granicy działki 2183/61”
Dzielnica Zawada**

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	45 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	45 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Zadanie projektowe w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/40/25 z dnia 18.09.2025
Wartość umowy	45 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	18.09.2025
Termin zakończenia	19.12.2025

19. „Projekt organizacji ruchu na ul. Szybowej”

Dzielnica Zawada

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	7 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	7 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	5 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Zlecenie z dnia	30.06.2025
Wartość zlecenia	5 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.06.2025
Termin zakończenia	

20. „Projekt stałej organizacji ruchu – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. ks. A. Roboty i ul. Słowiańskiej”

Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielnicy	9 500,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	5 000,00 zł
Zadanie projektowe – zrealizowane. Wykonawstwo siłami własnymi – w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Zlecenie z dnia	30.06.2025
Wartość zlecenia	5 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.06.2025
Termin zakończenia	30.11.2025

21. „Wymiana nawierzchni przy przepuście w ciągu ul. Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim”

Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	11 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	11 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	10 851,20 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zadanie wykonane siłami własnymi.	
Wykonawca	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21F 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	-
Wartość zadania	
Termin rozpoczęcia	Czerwiec 2025 r.
Termin zakończenia	Czerwiec 2025 r.

22. „Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka”

	2024 - 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	89 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	88 929,00 zł
Zadanie zrealizowane.	
Wykonawca	CERTIGOS ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
Umowa z dnia	UM/81/24 z dnia 14.11.2024
Wartość umowy	88 929,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.11.2024
Termin zakończenia	14.08.2025

23. „Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim”

	2025 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	411 000,00 zł Po zmianach budżetowych 361 000,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy			
Środki zewnętrzne			
Środki rozliczone	329 999,57 zł		
Dokumentacja projektowa zrealizowana. Zadanie budowlane zakończone (po odbiorze końcowym).			
Wykonawca	<u>PROJEKT</u> ABMprojekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47- 400 Racibórz	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/11/25 z dnia 24.01.2025	UM/25/25 z dnia 23.06.2025	UM/26/25 z dnia 23.06.2025
Wartość umowy	10 000,00 zł	308 744,77 zł	11 992,50 zł
Termin rozpoczęcia	24.01.2025	23.06.2025	23.06.2025
Termin zakończenia	24.04.2025	25.09.2025	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

24. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim”

	2024 -2025 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	878 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne		
Środki rozliczone	877 515,17 zł	
Zadanie zakończone i rozliczone. W 2025 roku został zamontowany licznik energetyczny i uruchomiono oświetlenie parkingu.		
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> General Development Sp. z o.o. ul. Piastowska 8 42-600 Tarnowskie Góry	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/30/24 z dnia 12.03.2024	UM/34/24 z dnia 15.03.2024
Wartość umowy	857 172,75 zł	13 997,40 zł
Termin rozpoczęcia	25.03.2024	15.03.2024
Termin zakończenia	19.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

25. „Przebudowa drogi na Os. 1 Maja przy bloku 18 i 19”

	2025 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	400 000,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy	382 204,00 zł		
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone	293 792,22 zł		
Dokumentacja projektowa zrealizowana. Zadanie budowlane zakończone (po odbiorze końcowym).			
Wykonawca	<u>PROJEKT</u> ABMprojekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy	<u>WYKONAWSTWO</u> DSM INVEST GROUP Sp. z o.o. ul. Powiśle 2 43-430 Skoczów	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/10/25 z dnia 23.01.2025	UM/27/25 z dnia 8.07.2025	UM/30/25 z dnia 15.07.2025
Wartość umowy	10 000,00 zł	304 790,42 zł	12 177,00 zł
Termin rozpoczęcia	23.01.2025	21.07.2025	15.07.2025
Termin zakończenia	30.04.2025	21.10.2025	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

26. „Wykonanie odwodnienia newralgicznego odcinka ul. Grodzisko”

	2025 -2026 r.
Środki budżetu miasta w tym :	571 500,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Środki zostały podzielone na lata 2025 – 1.500,00 (aktualizacja kosztorysu) zł i 2026 – realizacja.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

27. „Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski” – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (18 zadań inwestycyjnych)

	2024 – 2026 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	31 931 825,19 zł		
Promesa Polski Ład	29 359 240,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy			
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone	8 444 433,19 zł		
Okres realizacji z podziałem na 3 terminy. Zadania zrealizowane: 15 zadań (załącznik nr 1). Zadania w trakcie realizacji: 3 zadania (załącznik nr 2).			
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8a 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/44/24 z dnia 16.07.2024	UM/45/24 z dnia 16.07.2024	UM/46/24 z dnia 16.07.2024
Wartość umowy	17 844 071,11 zł	12 561 392,05 zł	499 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	16.07.2024	16.07.2024	16.07.2024
Termin zakończenia	16.07.2026	16.07.2026	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

28. „Modernizacja fragmentu trasy rowerowej nr 316”

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	60 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Zadanie w trakcie realizacji, wykonawstwo siłami własnymi.	
Wykonawca	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21F 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	-
Wartość zadania	
Termin rozpoczęcia	Listopad 2025 r.
Termin zakończenia	Listopad 2025 r.

29. „Modernizacja części ul. Minorytów”

Dzielnica Stare Miasto

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	130 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	130 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie pobierania środków budżetowych na wykonanie robót.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	-
Wartość zadania	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	