

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r. przez Dział Planowania i Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim (wydatki majątkowe)

~~Dyrektor~~
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem dla zadania: „Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów na działce nr 2724/138 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Wyszynskiego a Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. „Mahnattan”)”.
Dzielnica Nowe Miasto

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	55 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	55 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/39/24 z dnia 25.04.2024
Wartość umowy	38 130,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.04.2024
Termin zakończenia	30.09.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

**2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem wykonawczym dla parkingu zlokalizowanego przy ul. 26 Marca
Teren opracowania obejmuje działkę nr 2557/138.**

Dzielnica Nowe Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	130 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	130 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem wykonawczym obejmującej ul. Żeromskiego na całej jej długości łącznie z miejscami postojowymi. Teren opracowania obejmuje działki nr: 1886/138, 1882/138, 1892/138, 1895/138.
Dzielnica Nowe Miasto

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie przygotowywania ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

4. Projekt i przebudowa ulicy Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim. Teren inwestycji: działka miejska nr 308 w rejonie posesji nr 36-40. Dzielnica Kokoszyce

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	260 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	260 000,00 zł
Środki zewnętrzne	
Środki rozliczone	
W trakcie przygotowywania ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

5. Projekt modernizacji ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem. Teren inwestycji: działki nr: 332/60, 527/32. Dzielnica Kokoszyce

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne	
Środki rozliczone	
Przed przystąpieniem do procedury przetargowej konieczność uzyskania zgody Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew na potrzeby uzyskania miejsca pod chodnik oraz konsultacji w tym zakresie z mieszkańcami.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

6. Przebudowa nawierzchni parkingu na Osiedlu Piastów pomiędzy blokami 15 i 16 oraz przekładki chodnika między parkingami a placem zabaw.

Dzielnica Trzy Wzgórza

		2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :		270 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy		270 000,00 zł
Środki zewnętrzne		
Środki rozliczone		
W trakcie realizacji zadania.		
Wykonawca	WYKONAWSTWO Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. ul. Olszyny 3 44-373 Wodzisław Śląski	NADZÓR INWESTORSKI Nadzory i Usługi Inwestycyjne Miroslawa Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/50/24 z dnia 13.08.2024 r.	UM/52/24 z dnia 13.08.2024 r.
Wartość umowy	256 396,30 zł	7 749,00 zł
Termin rozpoczęcia	26.08.2024 r.	26.08.2024 r.
Termin zakończenia	26.10.2024 r.	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

7. Dokumentacja projektowa na wykonanie miejsc postojowych na Osiedlu XXX-lecia od budynku nr 64 do 86.
Dzielnica Trzy Wzgórza

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	70 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	70 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie realizacji.	
Wykonawca	Hebeko Artur Budzisz Ul. 3 Maja 72S 41-400 Mysłowice
Umowa z dnia	UM/41/24 z dnia 14.05.2024 r.
Wartość umowy	58 671,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.05.2024 r.
Termin zakończenia	31.10.2024 r.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

8. Budowa dwóch progów zwalniających prędkość pojazdów na ul. Nowej w Wodzisławiu Śląskim.
Dzielnica Jedłownik-Turyczka-Karkoszka

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	20 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	20 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie realizacji dokumentacji na uzyskanie stałej i czasowej organizacji ruchu.	
Wykonawca	<u>PROJEKT</u> ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowska 41 44-280 Rydułtowy
	<u>WYKONAWSTWO</u>
Zlecenie z dnia	2/24 z dnia 30.04.2024
Wartość zlecenia	2 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.04.2024
Termin zakończenia	20.09.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

9. Utwardzenie w kruszywie nawierzchni drogi gruntowej tj. ul. Polnej od nr 40A na odcinku ok. 330 m i szerokości 3,50 m w Wodzisławiu Śląskim.

Dzielnica Jedłownik-Turyczka-Karkoszka

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	200.000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	200.000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie realizacji.	
Wykonawca	PROJEKT ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowska 41 44-280 Rydułtowy
	WYKONAWSTWO MANUS Company Matusiak Marcin ul. Śląska 34/22 44-335 Jastrzębie Zdrój
Umowa z dnia	UM/40/24 z dnia 30.04.2024
UM/54/24 z dnia 23.08.2024	
Wartość umowy	6 500,00 zł
125 065,77	
Termin rozpoczęcia	30.04.2024
5.09.2024	
Termin zakończenia	24.07.2024
5.11.2024	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

10. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Połomskiej”.
Dzielnica Wilchwy

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	200 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	200 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

11. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej”.
Dzielnica Wilchwy

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

12. Opracowanie dokumentacji projektowej celem modernizacji i remontu ul. Koszykowej i ul. Wiklinowej.
Dzielnica Stare Miasto

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomska

13. Projekt modernizacji ul. bocznej 26 Marca od nr 170 do skrzyżowania z ul. Radlińska.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	80 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowska 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/36/24 z dnia 4.04.2024
Wartość umowy	50.000,00 zł
Termin rozpoczęcia	4.04.2024
Termin zakończenia	20.09.2024

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

14. Projekt i modernizacja ul. Cichej.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	98 892,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie realizacji.	
Wykonawca	Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt ul. Kłodnicka 97/321 41-706 Ruda Śląska
Umowa z dnia	UM/29/24 z dnia 11.03.2024 r.
Wartość umowy	98 892,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.03.2024 r.
Termin zakończenia	31.10.2024 r.

~~Dyrektor~~
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

15. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 24-28.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Środki były niewystarczające zgodnie z zapytaniem ofertowym i zostały przeniesione na zadanie: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 23.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	


Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

16. Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim.

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	878 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne		
Środki rozliczone		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	WYKONAWSTWO General Development Sp. z o.o. ul. Piastowska 8 42-600 Tarnowskie Góry	NADZÓR INWESTORSKI Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/30/24 z dnia 12.03.2024 Aneks nr 1 z dnia 23.08.2024	UM/34/24 z dnia 15.03.2024
Wartość umowy	857 172,75 zł	13 997,40 zł
Termin rozpoczęcia	25.03.2024	15.03.2024
Termin zakończenia	19.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
 Zarządu Dróg Miejskich
 w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Potowski

17. Projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	60 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	49 500,00 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/32/23 z dnia 29.09.2023 r.
Wartość umowy	49 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	29.09.2023 r.
Termin zakończenia	30.08.2024 r.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomska

18. Miejsca parkingowe na Os. XXX-lecia, Os. Piastów/Dąbrówki

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	10.000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Środki niewystarczające.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

~~Dyrektor~~
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

19. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 23.

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	135 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne		
Środki rozliczone		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	EUROVIA POLSKA S.A. ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławski	Nadzór: RAFEX Rafał Dudacy, ul. Cicha 32, 44-323 Gogółowa
Umowa z dnia	UM/57/24 z dnia 30.08.2024	UM/58/24 z 30.08.2024
Wartość umowy	127 353,86 zł	4 674,00 zł
Termin rozpoczęcia	5.09.2024	30.08.2024
Termin zakończenia	5.11.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia


Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

20. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. bocznej Młodzieżowej od nr 373M do 3730O wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	48 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	30 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	47 847,00 zł;
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/01/24 z dnia 5.01.2024
Wartość umowy	47 847,00 zł
Termin rozpoczęcia	5.01.2024
Termin zakończenia	28.06.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polowski

21.Przebudowa drogi gminnej obejmującej ul. Owocową w Wodzisławiu Śląskim.

		2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :		1 196 602,00 zł
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne		647 481,57 zł
Środki rozliczone		
W trakcie realizacji z uwagi na zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.		
Wykonawca	WYKONAWSTWO Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Marklowice	NADZÓR INWESTORSKI Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/32/24 z dnia 15.03.2024 r.	UM/33/24 z dnia 15.03.2024 r.
Wartość umowy	1 087 875,71 zł	17 466,00 zł
Termin rozpoczęcia	28.03.2024 r.	15.03.2024 r.
Termin zakończenia	28.08.2024 r.	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
 Zarządu Dróg Miejskich
 w Wodzisławiu Śląskim
 mgr inż. Grzegorz Połomski

22. Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim.

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	3 617 539,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne	1 893 877,95 zł	
Środki rozliczone		
W trakcie realizacji.		
Wykonawca	WYKONAWSTWO Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. 47- 400 Racibórz ul. Adamczyka 12	NADZÓR INWESTORSKI RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/27/24 z 4.03.2024	UM/28/24 z 30.08.2024
Wartość umowy	3 198 051,51	69 495,00 zł
Termin rozpoczęcia	18.03.2024	4.03.2024
Termin zakończenia	31.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Połomski

23. WID- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933- ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (porozumienie nr 89/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.).

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Wykonawca złożył w dn. 14.12.2023 wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy oraz podwyższenia wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od stron umowy. <u>Oczekujemy na przedłużenie bądź podpisanie nowego porozumienia oraz umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski. Ze względu na wygaśnięcie porozumienia nr 89/TD/2021 z dnia 18.11.2021 oraz brak zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2024 nie ma możliwości podpisania stosownego aneksu do umowy.</u>	
Wykonawca	Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych FUSIT „Sygnały” Sp. z o.o. ul. Sygnały 62 44-251 Rybnik
Umowa z dnia	UM/21/23 z dnia 16.05.2023
Wartość umowy	341 910,48
Termin rozpoczęcia	16.05.2023
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

24. Polski Ład- nowe zadania z promesy.

	2024 – 2026 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	1 578 948,00 zł		
Promesa Polski Ład	29 359 240,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy			
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone			
Okres realizacji z podziałem na 3 terminy.			
Wykonawca	WYKONAWSTWO Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	WYKONAWSTWO Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	NADZÓR INWESTORSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMAR Marek Jurczyk Ul. Młodzieżowa 8a 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/44/24 z dnia 16.07.2024	UM/45/24 z dnia 16.07.2024	UM/46/24 z dnia 16.07.2024
Wartość umowy	17 844 071,11 zł	12 561 392,05 zł	499 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	16.07.2024	16.07.2024	16.07.2024
Termin zakończenia	16.07.2026	16.07.2026	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

