

Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych
realizowanych w 2024 r.
przez Wydział Inwestycji
Miejskich

Zadania inwestycyjne w podziale na dzielnice:

Dzielnica Stare Miasto: 4,5,8,9,10,19,20,26,31
Dzielnica Nowe Miasto: 2,3,18,30
Dzielnica Wilchwy:12,13
Dzielnica Kokoszyce: 24
Dzielnica Jedłownik:6
Dzielnica Jedłownik - Turzyczka – Karkoszka: 17, 28, 29
Dzielnica Jedłownik Szyb: 11,22
Dzielnica Radlin II: 14,16,21
Dzielnica Trzy Wzgórza: 25,27
Pozostałe: 1,7,15,23

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

1. Projekt Drogi Głównej Południowej

2024	
Środki budżetu miasta w tym:	Projekt: 1 478 398 PFU: 670 350
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	Projekt: Pomoc finansowa gminy 455 492,40 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 705 066,75 zł PFU: Pomoc finansowa gminy 270 005,35 zł; Pomoc finansowa Województwo Śląskie 190 793,15 zł Projekt: 1 410 133,50 PFU: 0,00
Środki rozliczone	
Zakres rzeczowy:	Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Zakres wykonany:	Projekt: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r. PFU: -
Wykonawca	Projekt: Mosty Katowice Sp. z o. o. PFU: -
Umowa z dnia	Projekt: Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. PFU: -
Wartość umowy	Projekt: 2 932 627,00 zł + 455 100,00 PFU: -
Termin rozpoczęcia	Projekt: 10.04.2014 r. PFU: -
Termin zakończenia	Projekt: 22.12.2023 r.; + Kwota 69 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej PFU: -

NACZELNIK
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

2. Bezpieczni w drodze do szkoły- modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		172 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		99 760
Środki rozliczone		1 200,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj		
Zakres wykonany: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego		
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle	
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.18.2024 z dnia 24.07.2024r	
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	31.07.2024 r	
Termin zakończenia	14.08.2024r	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

3. Bezpieczna droga- modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		101 348
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		80 948
Środki rozliczone		1 200,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj		
Zakres wykonany: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego		
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle	
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.16.2024 z dnia 22.07.2024r	
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	31.07.2024r	
Termin zakończenia	14.08.2024r	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

4. Woonerf w pasie drogi miejskiej przy ulicy Kubsza

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		130 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, oraz wykonanie Woonerfu w pasie drogi ul. Kubsza		
Zakres wykonany: -		
Wykonawca		-
Umowa z dnia		-
Wartość umowy		-
Termin rozpoczęcia		-
Termin zakończenia		-

NACZELNIK
 WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

 dr Jarosław Gorzawski

5. Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	180 400
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	159 327,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy Centrum Przesiadkowego, w skład której wchodzi budowa dworca autobusowego, pętli autobusowej, wiat przystankowych, parkingu Park&Ride, budowa ścieżek pieszo-rowerowych w parku miejskim oraz z Rodzinnego Parku Rozrywki do os. Batory.	
Zakres wykonany: Zadanie zostało zakończone. Dokumentacja została przekazana do Zamawiającego w styczniu 2024r. (PFU na rozbudowę Centrum Przesiadkowego), dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej (od RPR do os. Batory) została przekazana w czerwcu 2024r. Obecnie trwają prace nad składaniem wniosku o dofinansowanie zadania.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

[Podpis]
Jana Tomaszewskiego

6. Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	151 123	2 057 962	2 248 173
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	-	-
Środki rozliczone	0,00	-	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją ogrzewania, oraz wykonanie odwodnienia piwnic budynku			
Zakres wykonany: -			
Wykonawca	-		
Umowa z dnia	-		
Wartość umowy	-		
Termin rozpoczęcia	-		
Termin zakończenia	-		

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

7. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym:	55 000	4 053 916	1 727 393
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-
Środki zewnętrzne	0	3 445 829	1 468 284
Środki rozliczone	4 305,00	-	-
Zakres rzeczowy:			
Zakres wykonany:	W trakcie sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych do wniosku o dofinansowanie.		
Wykonawca			
Umowa z dnia			
Wartość umowy			
Termin rozpoczęcia			
Termin zakończenia			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

8. Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz- Birkenau w Wodzisławiu Śląskim

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		412 756
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego	
Środki rozliczone		12 140,10
Zakres rzeczowy:	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, zakup sprzętu ogrodniczego	
Zakres wykonany:	Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	1. Projekt: Studio Architektury Bober Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy 2. Wykonanie robót budowlanych: FBHU Raichbud Kubiak Robert, ul. Krótka 11, 44-293 Szczerbice 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego: IMPERO Stefan Fiszer, os. XXX-lecia 6/6, 44-286 Wodzisław Śląski	
Umowa z dnia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.	
Wartość umowy	1. 12 546,00 zł 2. 359 000,45 zł 3. 7 386,15 zł	
Termin rozpoczęcia	1. 03.06.2024r. 2. 27.08.2024r. 3. 09.09.2024r.	
Termin zakończenia	1. 30.06.2024r. 2. 27.12.2024r. 3. 31.12.2024r.	

NAZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	65 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.	
Zakres wykonany: Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	MKM Marzena Michałek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.
Umowa z dnia	11.12.2023r.
Wartość umowy	64 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.12.2023r.
Termin zakończenia	30.09.2024r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gołzawski

10. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę
przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I
piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy
ul. Bogumińskiej 4a

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		104 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z ekspertyzą techniczną stropu oraz pozwoleniem na budowę.		
Zakres wykonany: Wykonanie koncepcji projektowej.		
Wykonawca	MKM Marzena Michalek-Kopiec, ul. Młodzieżowa 295C, 44-373 Wodzisław Śl.	
Umowa z dnia	11.04.2024r.	
Wartość umowy	104 000,00 zł	
Termin rozpoczęcia	11.04.2024r.	
Termin zakończenia	1.09.2024r.	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

11. Budowa tablicy informacyjnej – witacza dzielnicy – RD

Jedłownik Szyb

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	20 000
Środki Rady Dzielnicy	20 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Budowa witacza dzielnicy	
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji (obecnie wykonanie projektu przez Radę Dzielnicy).	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

ACZELNIK

15MAY2009

13. Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim- program MALUCH+ 2022-2026

	2024	2025
Środki budżetu miasta w tym:	100 000	3 203 042
Środki Rady Dzielnicy	-	-
Środki zewnętrzne	-	-
Środki rozliczone	0,00	-
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej		
Zakres wykonany: Wylonienie Wykonawcy nastąpi w 2025r.		
Wykonawca	MKM Projekt Marzena Michalek – Kopiec ul. Młodzieżowa 295c; 44-373 Wodzisław Śląski	
Umowa z dnia	1) IM.7011.2.2024 z dnia 01.03.2024r 2) Aneks nr 1 do umowy IM.7011.2.2024	
Wartość umowy	100 000,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	1) 01.03.2024r	
Termin zakończenia	1) 30.09.2024 2) 31.10.2024	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

14. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		400 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		256 601,63 zł
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowy na podstawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych		
Zakres wykonany: Zadanie zakończone		
Wykonawca	Szafron Szendzielorz Projekt sp. z o.o. ul. św. Jana Pawła II 43B; 43-215 Studziennice	
Umowa z dnia	24.10.2023r	
Wartość umowy	121 700,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	24.10.2023	
Termin zakończenia	3 miesiące od podpisania umowy (24.01.2024r)	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCIJ MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

15. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		111 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy:		
Zakres wykonany: Trwają prace projektowe		
Wykonawca	Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPPROJEKT Paweł Budziak. Ul. Jordanowska 12; 04-2024 Warszawa	
Umowa z dnia	IM.7011.10.2023 z 28.02.2024	
Wartość umowy	104 550,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	28.02.2024r	
Termin zakończenia	28.12.2024r	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jacek Gortalski

16. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		470 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie robót budowlanych.		
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	Łukasz Szczyrba Inżynieria Wodna, ul. Wyzwolenia 37H, 44-362 Rogów	
Umowa z dnia	09.05.2024r.	
Wartość umowy	415 777,39 zł	
Termin rozpoczęcia	09.05.2024r.	
Termin zakończenia	09.10.2024r.	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

17. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN
poniżej 1kV, słupów żelbetowych oraz opraw
oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13
do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	100 000
Środki Rady Dzielnicy	100 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Trwają prace projektowe	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.12.2024/P z dnia 25.06.2024
Wartość umowy	4 981,50 zł
Termin rozpoczęcia	25.06.2024
Termin zakończenia	25.10.2024

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

18. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Armii Krajowej na wysokości skrzyżowania z ul. Osiedle Przyjaźni- RD Nowe Miasto

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		95 000
Środki Rady Dzielnicy		95 000
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		1 200,00
Zakres rzeczowy:	Wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj	
Zakres wykonany:	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	
Wykonawca	SAFEPASS Sp. z o.o. ; ul. Grzegorza Piramowicza 14 lok. 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle	
Umowa z dnia	Zlecenie nr IM.7011.17.2024 z dnia 25.07.2024r	
Wartość umowy	1 200,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	31.07.2024r	
Termin zakończenia	14.08.2024r	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Tomasz Gorzawski

19. Projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomli i Kopernika (nr działki 1453/213) – RD Stare Miasto

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	10 000
Środki Rady Dzielnicy	10 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Trwają prace projektowe	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul.Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	IM.7011.13.2024/P z dnia 22.07.2024
Wartość umowy	5 535,00
Termin rozpoczęcia	22.07.2024
Termin zakończenia	22.11.2024

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

20. Projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53) – RD Stare Miasto

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		10 000
Środki Rady Dzielnicy		10 000
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.		
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji		
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków	
Umowa z dnia	15.07.2024r.	
Wartość umowy	9 840,00 zł	
Termin rozpoczęcia	15.07.2024	
Termin zakończenia	15.11.2024r.	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32 C i 42 – RD Radlin

II

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		70 000
Środki Rady Dzielnicy		70 000
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		369,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie oświetlenia na ul. Żniwnej		
Zakres wykonany: trwają roboty budowlane		
Wykonawca	1. Elektrotum Piotr Tumulka, ul.Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Rafał Kramarczyk Pracownia Usług Elektroenergetycznych, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków	
Umowa z dnia	1. IM.7013.8.2024/RB z dn. 2. IM.7013.8.2024/IN z dn.	
Wartość umowy	1. 49 342,41 zł brutto 2. 1 968,00 zł brutto	
Termin rozpoczęcia	1. 06.08.2024 r 2. 06.08.2024 r	
Termin zakończenia	1. 06.11.2024r 2. 04.12.2024r	

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

22. Budowa oświetlenia parkowego - osiedle Jedłownik- RD

Jedłownik Szyb

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		7 000
Środki Rady Dzielnicy		7 000
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej.		
Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków	
Umowa z dnia	25.07.2024r.	
Wartość umowy	5 904,00 zł	
Termin rozpoczęcia	25.07.2024r.	
Termin zakończenia	25.11.2024r.	

NACZELNIK
 WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

 dr Jarosław Gorzawski

23. Modernizacja placów zabawowych

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	100 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	19 100,00
Zakres rzeczowy: 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabawa przy ulicy św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim; a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych; 2. Rozbudowa placu zabaw w Parku Zamkowym o dodatkowe urządzenia zabawowe: a. wykonanie dokumentacji projektowej; b. realizacja robót budowlanych;	
Zakres wykonany: 1a. Wykonana została dokumentacja projektowa; 2a. Wykonana została dokumentacja projektowa.	
Wykonawca	1a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 1b. - 2a. LINDOM ARCHITEKTURA SP. z o. o., ul. Rogowska 30, 44-352 Czyżowice; 2b. -
Umowa z dnia	1a. Umowa nr. IM.7011.1.2024 r. z dnia 25.04.2024 r.; 1b. - 2a. Umowa nr. IM.7011.3.2024 r. z dnia 12.03.2024 r.; 2b. -
Wartość umowy	1a. 8 500, zł brutto; 1b. - 2a. 11 900, zł brutto; 2b. -
Termin rozpoczęcia	1a. 25.04.2024 r.; 1b. -

NACZELNIK

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

	2a. 12.03.2024 r.; 2b. -
Termin zakończenia	1a. 29.05.2024 r.; 1b. -; 2a. 29.05.2024 r. 2b. -

24. Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej – RD Kokoszyce

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	22 000
Środki Rady Dzielnicy	22 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Rozbudowa istniejącego placu zabaw o 2 elementy na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu	
Zakres wykonany: Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH



dr Jarosław Gorzawski

25. Siłownię zewnętrzne os. Dąbrówki – RD Trzy Wzgórza

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	65 000
Środki Rady Dzielnicy	65 000
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	0,00
Zakres rzeczowy: Trwają prace projektowe	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	Studio Architektury Waldemar Bober, ul.Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	IM.7011.10.2024/P z dnia 27.06.2024
Wartość umowy	8 487,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.06.2024
Termin zakończenia	27.09.2024

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jacek Gorzawski

26. Doprowadzenie siły elektrycznej do Parku Zamkowego

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		24 600
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		24 600
Zakres rzeczowy:		
Zakres wykonany: Wyrowadzenie instalacji elektrycznej tzw. siły do skrzynki zewnętrznej budynku Pałac Dietrichsteinów		
Wykonawca	ITEO Technology sp. z o.o., ul. Twarda 18, 43-200 Warszawa	
Umowa z dnia	IM.7013.7.2024 z dnia 14.06.2024	
Wartość umowy	24 600,00 zł	
Termin rozpoczęcia	14.06.2024	
Termin zakończenia	30.06.2024	

7
NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

27. Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

	2024	2025	2026	2027
Środki budżetu miasta w tym:	100 000	50 000	3 656 191	1 345 511
Środki Rady Dzielnicy	-	-	-	-
Środki zewnętrzne	-	42 500	3 107 762	1 143 684
Środki rozliczone	0,00	-	-	-
Zakres rzeczowy: W trakcie ustalania				
Zakres wykonany:				
Wykonawca				
Umowa z dnia				
Wartość umowy				
Termin rozpoczęcia				
Termin zakończenia				

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

28. Modernizacja OSP Turzyczka etap II

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		50 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		45 000,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic wraz z remontem pomieszczeń OSP		
Zakres wykonany: Zadanie zakończone.		
Wykonawca	LINDOM ARCHITEKTURA SP. Z O. O.; ul. Rogowska 30; 44-352 Czyżowice	
Umowa z dnia	Umowa nr. IM.7011.8.2023 z dnia 22.12.2023 r.	
Wartość umowy	49 900,00 zł	
Termin rozpoczęcia	22.12.2023 r.	
Termin zakończenia	19.07.2024 r.	

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

29. Modernizacja OSP Jedłownik

Środki budżetu miasta w tym:	2024
	5 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	4 438,69
Zakres rzeczowy: Wykonanie posadzki w kotłowni w OSP Jedłownik.	
Zakres wykonany: Zadanie zakończone	
Wykonawca	NATII HOUSE Nataliaiia Husak, ul. Mszańska 11, 44-351 Turza Śląska
Umowa z dnia	UMOWA nr IM.7013.16.2023 z dnia 27.11.2023 r., wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2023 r. i Aneks nr 3 z dnia 04.04.2024 r.
Wartość umowy	24 438,69 zł brutto (20 000,00 + 4 438,69 z aneksu nr 3)
Termin rozpoczęcia	27.11.2024 r.
Termin zakończenia	06.05.2024 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH
dr Jarosław Gorzawski

30. Projekt i wykonanie odwodnienia wawozów w dzielnicy Nowe Miasto

		2024
Środki budżetu miasta w tym:		120 000
Środki Rady Dzielnicy		-
Środki zewnętrzne		-
Środki rozliczone		0,00
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla odprowadzenia wód opadowych z wawozu przy os. Staszica, wawozy przy PCK oraz wawozu pomiędzy ul. Tysiąclecia a Wojska Polskiego		
Zakres wykonany: Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w 2025		
Wykonawca		
Umowa z dnia		
Wartość umowy		
Termin rozpoczęcia		
Termin zakończenia		

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH


dr Jarosław Gorzawski

31. Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego

	2024
Środki budżetu miasta w tym:	700 000
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	140 238,45
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z zapleczem treningowym.	
Zakres wykonany: Inwentaryzacja nieruchomości, Prace geodezyjne oraz pozyskanie map do prac projektowych, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami/ gestorami sieci, dwie koncepcje rozwiązań zagospodarowania terenu, wizualizacja całego założenia	
Wykonawca	PRIMTECH Szymon Kita; ul. Sienkiewicza 4 m.6; 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023 Porozumienie do umowy IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023
Wartość umowy	574 410,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	03.07.2023
Termin zakończenia	03.07.2024r

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

dr Jarosław Gorzawski

