

Zarząd Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 21F
tel. 32 455 61 34 fax 32 455 49 54
NIP 6472583383 Regon 380396035

Wodzisław Śląski, dnia 10.10.2024 r.

IZ.054.14.2024

Pan
Jakub Elsner
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

W związku z posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczącym przedstawienia informacji w zakresie „stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie ze szczególnym uwzględnieniem stanu wykonania zadań rzeczowych w dzielnicach miasta przedstawionych do realizacji przez Rady Dzielnic, oraz ze szczególnym uwzględnieniem zadań zgłoszonych przez Radnych Miejskich”, w załączeniu przedkładam tabelę: „Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r. przez Dział Planowania i Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim (wydatki majątkowe)”.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Pł.

Załącznik:

- Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r. przez Dział Planowania i Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim

**Informacja z wykonania zadań
inwestycyjnych realizowanych w 2024 r.
przez Dział Planowania i Inwestycji Zarządu
Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim
(wydatki majątkowe)**

/stan na dzień 9.10.2024 r./

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. „Manhattan”)”.

Dzielnica Nowe Miasto

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	55 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	55 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Teren opracowania obejmuje działki nr: 2724/138, 2725/138. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/39/24 z dnia 25.04.2024
Wartość umowy	38 130,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.04.2024
Termin zakończenia	29.11.2024

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

2. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca”.
Dzielnica Nowe Miasto

		2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :		130 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy		130 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne		
Środki rozliczone		
Teren opracowania obejmuje działkę nr 2557/138. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.		
Wykonawca	Architektura i projekty Damian Bejton ul. 3-go Maja 71a 44-230 Czerwionka-Leszczyny	
Umowa z dnia	UM/62/24 z dnia 23.09.2024	
Wartość umowy	34 440,00 zł	
Termin rozpoczęcia	23.09.2024	
Termin zakończenia	23.02.2025	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

**3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi”.
Dzielnica Nowe Miasto**

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Teren opracowania obejmuje działki nr: 1886/138, 1882/138, 1892/138, 1895/138. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Konsorcjum firm: Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia Inżynieria Drogowa Szymon Tokarz ul. Cicha 27 32-543 Mysłachowice
Umowa z dnia	UM/63/24 z dnia 27.09.2024
Wartość umowy	52 890,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.09.2024
Termin zakończenia	31.03.2025

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

**4. „Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim”.
Dzielnica Kokoszyce**

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	260 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	260 000,00 zł
Środki zewnętrzne	
Środki rozliczone	
Teren inwestycji obejmuje działkę nr 308 w rejonie posesji nr 36-40. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowska 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/64/24 z dnia 1.10.2024
Wartość umowy	48 280,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.10.2024
Termin zakończenia	31.03.2025

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

5. „Projekt modernizacji ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem”.

Dzielnica Kokoszyce

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne	
Środki rozliczone	
Teren inwestycji obejmuje działki nr: 332/60, 527/32. Przed przystąpieniem do procedury przetargowej konieczność uzyskania zgody Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew na potrzeby uzyskania miejsca pod chodnik oraz konsultacji w tym zakresie z mieszkańcami.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. *Grzegorz Polonski*

6. „Przebudowa nawierzchni parkingu Os. Piastów, pomiędzy blokami 15 i 16 oraz przekładka chodnika między parkingami a placem zabaw”.

Dzielnica Trzy Wzgórza

		2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :		270 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		270 000,00 zł	
Środki zewnętrzne			
Środki rozliczone			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. ul. Olszyny 3 44-373 Wodzisław Śląski	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski	
Umowa z dnia	UM/50/24 z dnia 13.08.2024	UM/52/24 z dnia 13.08.2024	
Wartość umowy	256 396,30 zł	7 749,00 zł	
Termin rozpoczęcia	26.08.2024	26.08.2024	
Termin zakończenia	26.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polowski

7. „Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na Osiedlu XXX-lecia od nr 64 do 86”.

Dzielnica Trzy Wzgórze

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	70 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	70 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Hebeko Artur Budzisz ul. 3 Maja 72S 41-400 Mysłowice
Umowa z dnia	UM/41/24 z dnia 14.05.2024
Wartość umowy	58 671,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.05.2024
Termin zakończenia	31.10.2024


Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

8. „Budowa dwóch progów zwalniających prędkość pojazdów na ul. Nowej (Karkoszka) w Wodzisławiu Śląskim”.
Dzielnica Jedlownik-Turzyczka-Karkoszka

		2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :		20 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		20 000,00 zł	
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone		2 000,00 zł	
Zadanie w trakcie realizacji.			
Wykonawca	PROJEKT ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy	WYKONAWSTWO EVP Spółka z o.o. ul. Ligonía 13f 44-351 Turza Śląska	
Zlecenie z dnia	UM/2/24 z dnia 30.04.2024	UM/66/24 z dnia 9.10.2024	
Wartość zlecenia	2 000,00 zł	18 000,00 zł	
Termin rozpoczęcia	30.04.2024	9.10.2024	
Termin zakończenia	20.09.2024	16.11.2024	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

9. „Utwardzenie w kruszywie nawierzchni drogi gruntowej tj. ul. Polnej od nr 40A na odcinku ok. 330 m i szerokości 3,50 m w Wodzisławiu Śląskim”.

Dzielnica Jedłownik-Turyczka-Karkoszka

		2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :		200.000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		200.000,00 zł	
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone		6 500,00 zł	
Zadanie w trakcie realizacji.			
Wykonawca	<u>PROJEKT</u> ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowska 41 44-280 Rydułtowy	<u>WYKONAWSTWO</u> MANUS Company Matusiak Marcin ul. Śląska 34/22 44-335 Jastrzębie Zdrój	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/40/24 z dnia 30.04.2024	UM/54/24 z dnia 23.08.2024	UM/55/24 z dnia 27.08.2024
Wartość umowy	6 500,00 zł	125 065,77 zł	6 150,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.04.2024	5.09.2024	27.08.2024
Termin zakończenia	24.07.2024	5.11.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

**10. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Polonskiej”.
Dzielnica Wilchwy**

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	200 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	200 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
W trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Poloms

**11. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej”.
Dzielnica Wilchwy**

	2024 – 2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodziejowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/61/24 z dnia 19.09.2024
Wartość umowy	57 810,00 zł
Termin rozpoczęcia	19.09.2024
Termin zakończenia	19.02.2025

Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

**12. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej”.
Dzielnica Stare Miasto**

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Moto RD Piotr Respondek ul. Mickiewicza 11/6 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	UM/60/24 z dnia 12.09.2024
Wartość umowy	72 447,00 zł
Termin rozpoczęcia	12.09.2024
Termin zakończenia	18.12.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

13. „Projekt modernizacji bocznej ulicy 26 Marca od nr 170 do skrzyżowania z ul. Radlińską”.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	80 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/36/24 z dnia 4.04.2024
Wartość umowy	50.000,00 zł
Termin rozpoczęcia	4.04.2024
Termin zakończenia	30.11.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

14. „Projekt i modernizacja ul. Cichej”.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	98 892,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt ul. Kłodnicka 97/321 41-706 Ruda Śląska
Umowa z dnia	UM/29/24 z dnia 11.03.2024
Wartość umowy	98 892,00 zł
Termin rozpoczęcia	11.03.2024
Termin zakończenia	31.10.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

15. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 24-28”.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Środki były niewystarczające zgodnie z zapytaniem ofertowym i zostały przeniesione na zadanie: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 23.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

~~Dyrektor~~
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Potomski

16. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim”.

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	878 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne		
Środki rozliczone		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> General Development Sp. z o.o. ul. Piastowska 8 42-600 Tarnowskie Góry	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/30/24 z dnia 12.03.2024	UM/34/24 z dnia 15.03.2024
Wartość umowy	857 172,75 zł	13 997,40 zł
Termin rozpoczęcia	25.03.2024	15.03.2024
Termin zakończenia	19.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

17. „Projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki”.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	60 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	49 500,00 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	ABM Projekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/32/23 z dnia 29.09.2023
Wartość umowy	49 500,00 zł
Termin rozpoczęcia	29.09.2023
Termin zakończenia	30.08.2024


Dyrektor
Zarządu Drog Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

18. „Miejsca parkingowe na Os. XXX-lecia, Os. Piastów/Dąbrówki”.

		2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :		10.000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne		
Środki rozliczone		
Środki niewystarczające.		
Wykonawca		
Umowa z dnia		
Wartość umowy		
Termin rozpoczęcia		
Termin zakończenia		

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

19. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Starowiejskiej (boczna) nr 23”.

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	135 000,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne		
Środki rozliczone		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> EUROVIA POLSKA S.A. ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/57/24 z dnia 30.08.2024	UM/58/24 z 30.08.2024
Wartość umowy	127 353,86 zł	4 674,00 zł
Termin rozpoczęcia	5.09.2024	30.08.2024
Termin zakończenia	5.11.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia


Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

20. „Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. bocznej Młodzieżowej od nr 373M do 37300 wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych-
zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej”.

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	48 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	30 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	47 847,00 zł
Zadanie zrealizowane i rozliczone.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/01/24 z dnia 5.01.2024
Wartość umowy	47 847,00 zł
Termin rozpoczęcia	5.01.2024
Termin zakończenia	28.06.2024

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

21."Przebudowa drogi gminnej obejmującej ul. Owocową w Wodzisławiu Śląskim".

	2024 r.	
Środki budżetu miasta w tym :	1 196 602,00 zł	
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne unijne	647 481,57 zł	
Środki rozliczone		
W trakcie rozliczeń.		
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Marklowice	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik ul. Osadnicza 3d 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/32/24 z dnia 15.03.2024	UM/33/24 z dnia 15.03.2024
Wartość umowy	1 087 875,71 zł	17 466,00 zł
Termin rozpoczęcia	28.03.2024	15.03.2024
Termin zakończenia	20.09.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

22. „Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim”.

		2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :		3 617 539,00 zł
Środki Rady Dzielnicy		
Środki zewnętrzne		1 893 877,95 zł
Środki rozliczone		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Adamczyka 12 47- 400 Racibórz	<u>NADZÓR INWESTORSKI</u> RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32 44-323 Gogołowa
Umowa z dnia	UM/27/24 z 4.03.2024	UM/28/24 z 30.08.2024
Wartość umowy	3 198 051,51 zł	69 495,00 zł
Termin rozpoczęcia	18.03.2024	4.03.2024
Termin zakończenia	31.10.2024	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

23. WID- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933- ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim”
(porozumienie nr 89/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r.).

	2024 r.
Środki budżetu miasta w tym :	
Środki Rady Dzielnicy	
Środki zewnętrzne unijne	
Środki rozliczone	
Wykonawca złożył w dn. 14.12.2023 wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy oraz podwyższenia wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od stron umowy. <u>Oczekujemy na przedłużenie bądź podpisanie nowego porozumienia oraz umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski. Ze względu na wygaśnięcie porozumienia nr 89/TD/2021 z dnia 18.11.2021 oraz brak zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2024 nie ma możliwości podpisania stosownego aneksu do umowy.</u>	
Wykonawca	Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych FUSiT „Sygnaty” Sp. z o.o. ul. Sygnaty 62 44-251 Rybnik
Umowa z dnia	UM/21/23 z dnia 16.05.2023
Wartość umowy	341 910,48 zł
Termin rozpoczęcia	16.05.2023
Termin zakończenia	

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polomski

24. Polski Ład- nowe zadania z promesy.

	2024 – 2026 r.		
Środki budżetu miasta w tym :	1 578 948,00 zł		
Promesa Polski Ład	29 359 240,00 zł		
Środki Rady Dzielnicy			
Środki zewnętrzne unijne			
Środki rozliczone			
Okres realizacji z podziałem na 3 terminy.			
Wykonawca	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	<u>WYKONAWSTWO</u> Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179A 44-270 Rybnik	<u>NADZÓR</u> <u>INWESTORSKI</u> PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodziejowa 8a 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/44/24 z dnia 16.07.2024	UM/45/24 z dnia 16.07.2024	UM/46/24 z dnia 16.07.2024
Wartość umowy	17 844 071,11 zł	12 561 392,05 zł	499 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	16.07.2024	16.07.2024	16.07.2024
Termin zakończenia	16.07.2026	16.07.2026	Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
mgr inż. Grzegorz Polonski

