

**Informacja z wykonywania zadań
inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.
przez Zarząd Dróg Miejskich
w Wodzisławiu Śląskim
(wydatki majątkowe)**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	89 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.	
Wykonawca	Certigos Engineering sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
Umowa z dnia	UM/81/24 z dnia 14.11.2024 r.
Wartość umowy	88 929,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.11.2024 r.
Termin zakończenia	14.08.2025 r.

2. Modernizacja ul. Ziemowita

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	411 000,00 zł
Środki Rady Dzielniczy	-
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	ABMprojekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	RUM-11/25 z dnia 24.01.2025 r.
Wartość umowy	10 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	24.01.2025 r.
Termin zakończenia	24.04.2025 r.

3. Przebudowa drogi na os. 1 Maja przy bloku 18 i 19

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	400 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	-
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	ABMprojekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	RUM-10/25 z dnia 23.01.2025 r.
Wartość umowy	10 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	23.01.2025 r.
Termin zakończenia	30.04.2025 r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Armii Krajowej za targowiskiem (tzw. „Manhattan”)

	2024 / 2025
Środki budżetu miasta w tym :	38 130, 00 zł (w tym środki niewygasające w roku 2025 – kwota 11439,00 zł)
Środki Rady Dzielnicy	38 130,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	38 130,00 zł
Wykonano dokumentację projektową miejsc postojowych.	
Wykonawca	Inżynieria KSK sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia
Umowa z dnia	UM/39/24 z dnia 25.04.2024 r.
Wartość umowy	38 130,00 zł
Termin rozpoczęcia	25.04.2024 r.
Termin zakończenia	31.01.2025 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	130 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	130 000,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	34 440,00 zł
Wykonano dokumentację projektową przebudowy miejsc postojowych.	
Wykonawca	Architektura i projekty Damian Bejton ul. 3-go Maja 71a 44-230 Czerwionka Leszczyny
Umowa z dnia	UM/62/24 z dnia 23.09.2024 r.
Wartość umowy	34 440,00 zł
Termin rozpoczęcia	23.09.2024 r.
Termin zakończenia	23.02.2025 r.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł
Środki zewnętrzne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Inżynieria KSK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 134/17 32-540 Trzebinia Konsorcjum firm: Inżynieria Drogowa Szymon Tokarz ul. Cicha 27 32-543 Myślachowice
Umowa z dnia	UM/63/24 z dnia 27.09.2024 r.
Wartość umowy	52 890,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.09.2024 r.
Termin zakończenia	21.07.2025 r.

7. Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	260 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	260 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	ABMprojekt Błażej Miguła ul. Krzyżkowicka 41 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	UM/64/24 z dnia 1.10.2024 r.
Wartość umowy	48 280,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.10.2024 r.
Termin zakończenia	30.06.2025 r.

8. Projekt modernizacji ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem na działkach 332/60 i 527/32

	2025 r.
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
Po konsultacjach RD podtrzymuje budowę chodnika i wycinkę drzew. Przed przystąpieniem do procedury przetargowej złożono wniosek o zgodę Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew na potrzeby uzyskania miejsca pod chodnik.	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

9. Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na Osiedlu XXX-lecia od nr 64 do 86

	2024 / 2025
Środki budżetu miasta w tym :	58 671,00 zł (środki niewygasające)
Środki Rady Dzielnicy	58 671,00 zł (środki niewygasające)
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Hebeko Artur Budzisz ul. 3 Maja 72s 41-400 Mysłowice
Umowa z dnia	UM/41/24 z dnia 14.05.2024 r.
Wartość umowy	58 671,00 zł
Termin rozpoczęcia	14.05.2024 r.
Termin zakończenia	31.10.2024 r.

10. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Połomskiej”

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	200 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	200 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Usługi Projektowe Kołodziejska – Derbis ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	RUM-01/25 z dnia 2.01.2025 r.
Wartość umowy	132 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	2.01.2025 r.
Termin zakończenia	2.12.2025 r.

11. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej”

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	100 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	100 000,00 zł
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	19.09.2024 r.
Wartość umowy	57 810,00 zł
Termin rozpoczęcia	19.09.2024 r.
Termin zakończenia	30.06.2025 r.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej celem modernizacji i remontu ul. Koszykowej i Wiklinowej

	2025
Środki budżetu miasta w tym :	150 000,00 zł w tym 72 447,00 zł środków niewygasających
Środki Rady Dzielnicy	150 000,00 zł w tym 72 447,00 zł środków niewygasających
Środki zewnętrzne unijne	-
Środki rozliczone	-
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	MotoRD Piotr Respondek ul. Mickiewicza 11/6 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa z dnia	UM/60/24 z dnia 12.09.2024 r.
Wartość umowy	72 447,00 zł
Termin rozpoczęcia	12.09.2024 r.
Termin zakończenia	12.03.2025 r.

13. Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski

	2024	2025	2026
Środki budżetu miasta w tym :	39 845,85 zł	16 224 843,15 zł	15 000 000,00 zł
Środki Rady Dzielnicy	-		
Środki z programu Polski Ład	-	14 679 619,99 zł	14 679 620,01 zł
Środki rozliczone	39 845,85 zł	1 545 223,16 zł	-

W trakcie realizacji. Drogi objęte

Etap I

1. Przebudowa ul. Bojowników od nr 24 do końca własności Miasta Wodzisławia Śląskiego
2. Przebudowa ul. bocznej Młodzieżowej od posesji nr 273M do posesji nr 273O
3. Przebudowa ul. Ładnej w Wodzisławiu Śląskim
4. Remont ul. Wałowej
5. Remont nawierzchni ul. Radlińskie Chałupki od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez Os. Przyjaźni do restauracji „Kamaro”
6. Przebudowa nawierzchni drogi na Osiedlu XXX lecia w Wodzisławiu Śląskim przy budynkach 22 – 29 wraz z miejscami postojowymi na skarpie
7. Przebudowa ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śląskim
8. Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
9. Przebudowa drogi bocznej na ul. Wyszyńskiego od klatki nr 5 do klatki nr 19

Etap II

1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Leśnej w Wodzisławiu Śląskim
2. Remont ul. J. Chełmońskiego
3. Przebudowa ul. Mendego

4. Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim
5. Przebudowa ulicy Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy Gminy Gorzyce w Wodzisławiu Śląskim
6. Przebudowa ul. PCK

Etap III

1. Rozbudowa ul. Rozwojowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Olszyny
2. Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego od posesji nr 67 do posesji nr 69D
3. Przebudowa ulicy Wiejskiej od posesji nr 38 do rejonu działki nr 90

Wykonawca	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179 A 44-270 Rybnik	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Gliwicka 179 A 44-270 Rybnik	Pracownia Projektowa DOMAR Marek Jurczyk ul. Młodzieżowa 8A 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	UM/44/24 z dnia 16.07.2024 r.	UM/45/24 z dnia 16.07.2024 r.	UM/46/24 z dnia 16.07.2024 r.
Wartość umowy	17 844 071,11 zł	12 561 392,05 zł	499 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	16.07.2024 r.	16.07.2024 r.	16.07.2024 r.
Termin zakończenia	16.07.2026 r.	16.07.2026 r.	Do zakończenia rozliczenia, tj. do 2026 r.