

Informacja
o stanie realizacji zadań
inwestycyjnych –
Wydział Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej

1. Projekt Drogi Głównej Południowej

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w związku ze skargą kasacyjną na 28.10.2025r.	
Zakres wykonany: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r.	
Wykonawca	Mosty Katowice Sp. z o. o.
Umowa z dnia	Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r.
Wartość umowy	2 932 627,00 zł + 455 100,00
Termin rozpoczęcia	10.04.2014 r.
Termin zakończenia	22.12.2023 r.; + Kwota 68 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej

2. Wykonane Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie

	2025
Zakres rzeczowy:	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej”
Zakres wykonany:	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.08.2025r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin oraz projektantem celem doszczegółowienia zakresu PFU.
Wykonawca	POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62B lok. 19 02-002 Warszawa
Umowa z dnia	28.04.2025r.
Wartość umowy	848 700,00 zł
Termin rozpoczęcia	28.04.2025r.
Termin zakończenia	08.12.2025r.
Uwagi:	

3. Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy:	1. Budowa łącznika pieszo-rowerowego w ramach Rozbudowy Centrum Przesiadkowego. 2.,,Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w kierunku os. Batory”
Zakres wykonany:	1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w czerwcu 2025r. 2. Zakończono postępowanie na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, otwarcie ofert miało miejsce 26.09.2025r. Najtańsza oferta: ZAKŁAD USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH i REMONTOWO-BUDOWLANYCH “ROLES” L.GIERUCKI & J.MICHNA, DWORCOWA 30, 47-450 KRZYŻANOWICE, kwota 515 900,47 zł brutto. Podpisanie umowy przewidziano na 20.10.2025.
Wykonawca	<u>1. Roboty budowlane:</u> P.P.H.U KRISBRUK ul. Pochyła 86D, 44-251 Rybnik <u>Inspektor nadzoru inwestorskiego:</u> 1. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak ul. Jurija Gagarina 4A, 44-373 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	1. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 23.06.2025r. 1. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.07.2025r.
Wartość umowy	1. Roboty budowlane - 513 110,49 zł 1.Nadzór inwestorski – 7 380,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.Roboty budowlane - 23.06.2025r. 1.Nadzór inwestorski – 10.07.2025r.
Termin zakończenia	1.Roboty budowane – 5 miesięcy i 23 dni od dnia podpisania umowy 1.Nadzór inwestorski – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
Uwagi	

4. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

2025	
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane Obejmuje wykonanie na: - ZSP 6 - pompa ciepła, fotowoltaika, centralne ogrzewanie (nie wchodzi w zakres dofinansowania), - PP2 - pompa ciepła, fotowoltaika, - Cmentarz Komunalny – oświetlenie solarne	
Zakres wykonany: Umowa na wykonanie oświetlenia na Cmentarzu komunalnym została podpisana 26.08.2025r. Przekazano teren budowy dnia 01.09.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji listopad 2025 r. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ZSP6 i PP2: IV kwartał 2025 r.	
Wykonawca	1. SWE Sp. z o.o., ul. Elżbiety 41, 47-400 Racibórz 2. ELBUD TOMASZ PIECHALAK, ul. Słoneczna 7, 44-285 Łańce
Umowa z dnia	1. Planowany termin podpisania umowy 22.08.2025 r. 2. 20.08.2025 r.
Wartość umowy	1. 393 600,00 zł 2. 5 412,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 26.08.2028 r 2. 20.08.2025 r.
Termin zakończenia	1. 18.11.2025 r 2. 10.12.2025 r.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół nr 1

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymianą instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły. W ramach działań promocyjnych - wykonanie muralu na elewacji budynku.	
Zakres wykonany: - Rozpoczęte zostały prace związane z wymianą instalacji c.o.	
Wykonawca	1. TERMAL Siwarski Wojciech, ul. Kacza 42d, 32-626 Jawiszowice 2. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak
Umowa z dnia	1. 27.08.2025 r. 2. 02.09.2025 r.
Wartość umowy	1. 2 918 494,55 zł 2. 56 826,00 zł
Termin rozpoczęcia	27.08.2025 r.
Termin zakończenia	27.04.2026 r.

6. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Środki budżetu miasta w tym:	60 000
Zakres rzeczowy: 1) „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim” 2) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim”	
Zakres wykonany: PFU odebrane protokołem odbioru w dniu 15.09.2025r., szacunkowe koszty realizacji projektu i wysokość dofinansowania: 23 600 000 zł – koszt realizacji 20 060 000 zł – wysokość dofinansowania Planowe roboty związane z realizacją inwestycji polegać będą na: Budowie grobli i zbiorników retencyjnych oraz regulacji koryta dla następujących działań do realizacji: Potok Radliński (potok Leśnica): - wykonanie odcinkowej regulacji koryta Potok Jedłownicki - wykonanie odcinkowej regulacji koryta - budowa zbiornika retencyjnego W dniu 03.10.2025 r. przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gliwice wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. Przedmiotowa umowa musi zostać zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą.	
Wykonawca	1) DLPRO Daria Łanoszka ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała 2) DLPRO Daria Łanoszka

	ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała
Umowa z dnia	1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r.
Wartość umowy	1) 29 520,00 zł 2) 35 670,00 zł
Termin rozpoczęcia	1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r.
Termin zakończenia	1) 15.09.2025r. 2) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Uwagi:	

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski etap II

2025	
Zakres rzeczowy: Zadanie powiązane jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”. Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania. Kosztorys inwestorski z grudnia 2023 r. opiewa na kwotę: 285 485,00 zł (brutto).	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

8. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

2025	
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej.	
Zakres wykonany: Dokumentacja wykonana i odebrana.	
Wykonawca	Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPPROJEKT Paweł Budziak. Ul. Jordanowska 12; 04-2024 Warszawa
Umowa z dnia	28.02.2024r
Wartość umowy	104 550,00 zł brutto
Termin rozpoczęcia	28.02.2024r
Termin zakończenia	31.05.2025r

Kosztorys inwestorski:

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. J. Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim – 620 481,95 zł
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ronda Alanya w Wodzisławiu Śląskim – 1 079 650,48 zł

9. Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

2025	
Zakres rzeczowy: Budowa tężni wraz z pergolą, budowa wodnego placu zabaw „BOTANIKA” ze strefą rekreacyjną, budowa piłkarskiego placu zabaw, budowa torów tubingowych i góry saneczkowej oraz budowa wieży wspinaczkowej.	
Zakres wykonany: Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowego zadania. Wartość zadania z PFU 6 135 738,30 zł	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	
Uwagi	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Szacowany termin oceny wniosku o dofinansowanie IV kwartał 2025 r.

10. Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji

2025	
Zakres rzeczowy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy: podział rynku na strefy, wymiana asfaltowej nawierzchni na brukową z uwzględnieniem miejsc na tzw. szpilkostrady – nowe ścieżki piesze, właściwa zmiana geometrii nawierzchni utwardzonych (wyrównanie płaszczyzny w miejscu przebiegającej obecnie przez środek rynku drogi poprzez obniżenie krawężników), odnowienie i unowocześnienie obecnej fontanny, odświeżenie mozaiki z herbem, system wystawienniczy, totem informacyjny z dotykowym ekranem, instalacja świetlna prezentująca herb miasta wraz z nazwą dzielnicy „Miasto Wodzisław Śląski – Stare Miasto”, multimedialna makieta z brązu przedstawiająca miasto na przełomie XIX i XX w., nowe ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia zieleni m.in. bylin, krzewów i kulistych drzew dostosowanych do warunków miejskich, gry miejskie, drewniany amfiteatr (półokrągłe schody drewniane do siedzenia typu „widownia” wraz z instalacją świetlną, altaną oraz nasadzeniem zieleni), stojak na rowery – lokalizacja na płycie rynku.	
Zakres wykonany: W trakcie procedury przetargowej. Otwarcie przetargu dnia 24.10.2025 r.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Szacowana wartość zadania: 2 630 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 132 800,00 zł

11. Modernizacja OSP Turzyczka

2025	
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane podzielone na dwa etapy.	
Zakres wykonany: Umowa na wykonanie zadania została podpisana 31.07.2025r. Przekazano teren budowy dnia 05.08.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji styczeń 2026 r.	
Wykonawca	1.Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek, ul.Długa 61C, 44-373 Wodzisław Śląski 2.Studio Połomscy Edyta Połomska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. IGK-I.7013.8.2025/RB z dnia 31.07.2025 2. IGK-I.7013.8.2025/IN z dnia 05.08.2025
Wartość umowy	1. 1 370 376,83 zł brutto 2. 15 250,00zł brutto
Termin rozpoczęcia	1. 31.07.2025 2. 05.08.2025
Termin zakończenia	1. 31.01.2026 2. 05.03.2025

12. Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Opracowanie projektu dla retencji wody opadowej z trzech wąwozów (przy osiedlu Stanisława Staszica, przy ul. PCK i pomiędzy ulicami Tysiąclecia w Wojska Polskiego. Projekt naprawy zniszczonych ścieżek. Zaprojektowanie właściwego zabezpieczenia ścieżek przed degradacją ze względu na wpływ warunków wodnych.	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	KOMES WATER Sp. z o.o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław
Umowa z dnia	30.04.2025 r.
Wartość umowy	210 453,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.04.2025 r.
Termin zakończenia	30.11.2025 r.

13. Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	
Zakres wykonany: Rozpoczęcie rozbudowy zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 19.03.2025 r	
Wykonawca	1. Pro-Admini s.c. ul. Słowackiego 6a; 43-410 Zebrzydowice 2. S-CONCEPT Karol Skorupa; ul. Kruczkowskiego 5a/2; 44-370 Pszów
Umowa z dnia	1. 18.03.2025r 2. 18.03.2025r
Wartość umowy	1. 2 460,00 zł 2. 2 460,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 21.03.2025 r 2. 21.03.2025 r
Termin zakończenia	1. 30.03.2026r 2. 30.03.2026r
Uwagi:	W lutym został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego oraz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na program ministerialny. Zostało wysłane pismo do Ministerstwa Sportu odnośnie odstępstwa wymiarów basenu w związku z dofinansowaniem z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego – brak zgody na odstępstwa (informacja uzyskana od BSiFZ)

14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy amfiteatru.	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.	
Wykonawca	Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala ul. Pawła Pośpiecha 9, 44-300 Wodzisław Śląski
Umowa z dnia	30.07.2025 r.
Wartość umowy	48 585,00 zł
Termin rozpoczęcia	30.07.2025 r.
Termin zakończenia	30.11.2025 r.

15. Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w ZS nr 1

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie podzielone na etapy. I etap przewidziany do realizacji na rok 2026.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Kosztorys inwestorski całości zadania: 966 121,67 zł.

Do realizacji na rok 2026 przewidziany etap pierwszy tj. montaż rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających – 240 000,00 zł

16. Modernizacja zagospodarowania terenu przy PP 19 w Wodzisławiu Śląskim

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane - Przebudowa murków, tarasów zewnętrznych prowadzących na plac zabaw.	
Zakres wykonany: Umowa na wykonanie zadania została podpisana 26.07.2025r. Przekazano teren budowy dnia 26.08.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji grudzień 2025r.	
Wykonawca	1. PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO-USŁUGOWYM WIMAR sp. j. WIESŁAW I MARIUSZ SŁANINA, ul. Józefa Hallera 17, 44-310 Radlin. 2. Studio Połomscy Edyta Połomska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. Umowa IGK-I.10.2025/RB z dnia 26.08.2025. 2. Umowa IGK-I.10.2025/IN z dnia 26.08.2025
Wartość umowy	1. 230 953,50 zł 2. 7 250,00 zł
Termin rozpoczęcia	1.26.08.2025 2.26.08.2025
Termin zakończenia	1.26.12.2025 2.26.12.2025

17. Wykonanie ekspertyzy technicznej wieży ciśnień zlokalizowanej na działce nr 2680/134 w Wodzisławiu Śląskim wraz z inwentaryzacją

	2025
Zakres rzeczowy: W dniu 13.10.2025r. wystosowano zapytanie na platformie Marketplanet do 3 wykonawców celem uzyskania ofert. Otwarcie ofert 20.10.2025 r.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

18. Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta Wodzisławia Śląskiego

	2025
Zakres rzeczowy: Montaż trzech bezpiecznych przechowalni rowerów (cykloboksów) przy zbiorniku "Balaton", w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz przy krytej pływalni Manta. Montaż zewnętrznego totemu informacyjnego.	
Zakres wykonany: Zakończone postępowanie na wybór projektanta. Termin podpisania umowy 16.10.2025 r.	
Wykonawca	Studio Architektury Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	16.10.2025 r.
Wartość umowy	19 926,00 zł
Termin rozpoczęcia	16.10.2025 r.
Termin zakończenia	11.12.2025 r.

Projekt: "Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie" ("Na stejné vlně - přátelé na vodě").

Wnioskodawcy: Projekt jest wspólną inicjatywą **Miasta Wodzisław Śląski** oraz czeskiej organizacji **Sport a kultura Hlučín**. Partnerem wiodącym jest strona czeska.

Okres realizacji: Planowany czas realizacji to **od 1 maja 2026 r. do 1 września 2027 r.**

19. Budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja ma zostać wykonana przez Radę Dzielnicy. Po przekazaniu dokumentacji Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przystąpi do realizacji zadania.	
Zakres wykonany:	
Wykonawca	-
Umowa z dnia	-
Wartość umowy	-
Termin rozpoczęcia	-
Termin zakończenia	-

20. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisana 16.09.2025 Teren budowy przekazany 23.09.2025 r. Termin realizacji grudzień 2025 r.	
Wykonawca	1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Studio Połomscy Edyta Połomska, ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. 16.09.2025 2. 23.09.2025
Wartość umowy	1. 45 000,00 2. 2 244,76
Termin rozpoczęcia	1. 16.09.2025 2. 23.09.2025
Termin zakończenia	1. 16.12.2025 2. 23.12.2025

21. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego- RD Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej	
Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	8 917,50 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.10.2025r.

22. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- RD
Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej	
Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	8 917,50 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.10.2025r.

23. Budowa elektroenergetycznej sieci nN poniżej 1 kv, słupa oraz energooszczędnych opraw LED celem oświetlenia placu OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Wykonana została dokumentacja projektowa Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w trakcie realizacji. Otwarcie postępowania 07.10.2025 r. Kwota najniższej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie.	
Wykonawca	
Umowa z dnia	
Wartość umowy	
Termin rozpoczęcia	
Termin zakończenia	

Budżet 2025 : 10 000,00 zł

Najniższa oferta: 13 530,00 zł, Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka dołoży brakujące środki z zadania Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD.

24. Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.	
Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisana 16.09.2025 Teren budowy przekazany 23.09.2025 r. Termin realizacji grudzień 2025r.	
Wykonawca	1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy
Umowa z dnia	1. 16.09.2025 2. 23.09.2025
Wartość umowy	1. 13 500,00 2. 2 705,24
Termin rozpoczęcia	1. 16.09.2025 2. 23.09.2025
Termin zakończenia	1. 16.12.2025 2. 23.12.2025

25. Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w dzielnicy Stare Miasto RD Stare Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji	
Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r.	
Wykonawca	1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. 11.09.2025r. 2. 11.09.2025r.
Wartość umowy	1. 27 000,00 zł 2. 1 968,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 11.09.2025r. 2. 11.09.2025r.
Termin zakończenia	1. 11.12.2025r. 2. 11.12.2025r.

26. Budowa oświetlenia parkowego – osiedle Jedłownik Szyb – RD Jedłownik Szyb

	2025
Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji	
Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r.	
Wykonawca	1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	1. 04.09.2025r. 2. 16.09.2025r.
Wartość umowy	1. 38 000,00 zł 2. 2 829,00 zł
Termin rozpoczęcia	1. 04.09.2025r. 2. 16.09.2025r.
Termin zakończenia	1. 04.12.2025r. 2. 16.12.2025r.

27. Przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik

	2025
Zakres rzeczowy: Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół boisk przy OSP Jedłownik	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji.	
Wykonawca	P.P.H.U. "BART" Marcin Lapczyk, ul. Wodzisławska 105, 44-218 Rybnik
Umowa z dnia	24.07.2025r.
Wartość umowy	58 600,00 zł
Termin rozpoczęcia	24.07.2025r.
Termin zakończenia	24.11.2025r.

28. Modernizacja umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 11+580 biegu rzeki Leśnica

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji. Termin realizacji grudzień 2025 r.	
Wykonawca	Arkadiusz Surma, ul. Marty 12, 47-400 Racibórz
Umowa z dnia	09.07.2025 r.
Wartość umowy	24 000,00 zł
Termin rozpoczęcia	09.07.2025 r.
Termin zakończenia	09.12.2025 r.

29. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda „Sallumines” do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa)- RD Nowe Miasto

	2025
Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa	
Zakres wykonany: W trakcie realizacji. Termin realizacji: listopad 2025r.	
Wykonawca	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków
Umowa z dnia	01.09.2025 r.
Wartość umowy	4 305,00 zł
Termin rozpoczęcia	01.09.2025
Termin zakończenia	01.12.2025

