



Wodzisław Śląski, dnia 04.02.2026 r.

Urząd Miasta Wodzisław Śl.
Biuro Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4

44 – 300 WODZISŁAW ŚL.

SP/102/2026/TT/103/2026

Dotyczy: **Rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Wodzisławia Śl.**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma nr ORG-III.012.8.2.2026 z dnia 14.01.2025 r. poniżej podajemy informacje na temat rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Wodzisławia Śl. (dane na 31.12.2025 r.):

I. STAN ISTNIEJĄCY

I.1. Sieć wodociągowa:

1. Długość sieci wodociągowej – **170,2 km**
2. Długość przyłączy wodociągowych – **232,2 km**
3. Ilość przyłączy wodociągowych – **8140 szt.**
4. Ilość punktów rozliczanych tylko za wodę - **2879 szt.**
5. Ilość punktów rozliczanych za wodę i ścieki – **5261 szt.**
6. Ilość sprzedanej wody w 2025r. – **1 728 882m³**
7. Ilość modułów radiowych zabudowanych na dzień 31.12.2025 – **8118 szt.**

I.2 Sieć kanalizacyjna:

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – **210,3 km**
2. PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. nie eksploatuje przyłączy kanalizacji sanitarnej
3. Ilość punktów rozliczanych tylko za ścieki – **98 szt.**
4. Ilość punktów rozliczanych za wodę i ścieki – **5261 szt.**
5. Ilość odebranych ścieków w 2025r. – **1 379 138 m³**

II. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROKU 2025

- modernizację sieci wodociągowej – **1 958 m**

- ul. Szybowa - Rolnicza – 991 m
- ul. Głowackiego – Kubsza – 207 m
- ul. Wiejska – 760 m

- budowy nowych sieci wodociągowych - 1 048 m

- ul. Poprzeczna (rej. bud. 5g) – 487 m
- ul. M.C Skłodowskiej (rej. bud 39a-171) – 380 m
- ul. Marklowicka – boczna – 181m

- budowy nowych sieci wodociągowych (wykupy sieci od inwestorów prywatnych) – 966,5 m

- ul. Kasperczyka – 145 m
- ul. Turska – 105 m
- ul. Owocowa – 147 m
- ul. Chrobrego – 65 m
- ul. Tęczowa - Starowiejska – 122 m
- ul. Oraczy – 146,5 m
- ul. Owocowa – 236 m

III. PLANOWANE NA ROK 2026 ZADANIA WODOCIĄGOWE (ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYM WIELOLETNIM PLANEM NA LATA 2025-2030)

- modernizacje sieci wodociągowej

- ul. Szybowa - Rolnicza – 600 m
- ul. Łużycka - Grodzisko – 600 m

- budowa nowych sieci wodociągowych

- ul. Szwedy - 140m

IV. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ROKU 2025

- modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej - 982

- os. XXX lecia – 386 m
- ul. Słoneczna - 165 m
- ul. Jana Pawła II – 132 m
- ul. Prusa – 176,5 m
- ul. Żeromskiego – 122,5 m

- budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej

- ul. Chełmońskiego - Siarkowa – 1 158 m

- budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej (wykupy sieci od inwestorów prywatnych) – 534 m

- ul. Tęczowa – 36 m
- ul. Osadnicza – 31 m
- ul. Owocowa – 193,5 m
- ul. Chrobrego – 23,5 m
- ul. Syrokomli – 24 m
- ul. Owocowa – 63 m
- ul. Radlińskie Chałupki – 7 m
- ul. Jastrzębska – 29 m
- ul. Zdrojowa – 5 m
- ul. Matki Teresy z Kalkuty – 87 m
- os. 1 Maja – 35 m

V. PLANOWANE NA ROK 2026 ZADANIA KANALIZACYJNE (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM WIELOLETNIM PLANEM NA LATA 2025-2030)

- modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej

- ul. Sasankowa – 200m
- ul. Orzeszkowej – 160 m

- budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej

- ul. Chełmońskiego – Siarkowa – 600 m
- ul. Karkoszka – 400m
- ul. Piaskowa – dokumentacja projektowa
- ul. Starowiejska – dokumentacja projektowa
- ul. Pszowska (rej. bud 24-26 – dokumentacja projektowa

VI. INWESTYCJE KANALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU „POLSKI ŁĄD”

Ponadto informujemy, że w związku z otrzymaniem przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, Promesy Inwestycyjnej nr Edycja2/2021/1633/PolskiŁad w dniu 06.11.2024 r. została zawarta Umowa z firmą wykonawczą ZISCO Bandura Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 75, na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II”, w ramach której zostanie zrealizowane zadanie - Część 5 dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Długa, Grodzisko, Radlińska”. Natomiast w dniu 23.12.2024 r. została zawarta Umowa pomiędzy MZWIK, a naszym Przedsiębiorstwem na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji ww. inwestycji. Przedmiotowy zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim w trzech lokalizacjach, tj.:

- ul. Długa – zakres ok. 1200 m, w tym ok. 300 m kanalizacji tłocznej i zabudowa przepompowni ścieków,
- ul. Grodzisko – zakres ok. 615 m,
- ul. Radlińska – zakres ok. 180 m.

Dzięki realizacji tej inwestycji w Wodzisławiu Śląskim zostaną wybudowane ok. 2,0 km kanalizacji sanitarnej co umożliwi podłączenie ok. 50 budynków. Wartość zadania: 4 477 200,00 zł (brutto), w tym wkład własny Miasta Wodzisław: 223 860,00 zł i dofinansowanie na poziomie 95% - 4 253 340,00 zł. Przewidywany termin zakończenia Inwestycji zgodnie z Promesą Inwestycyjną: 31.12.2027 r. Na dzień dzisiejszy Wykonawca prowadzi roboty na ul. Grodzisko (Wykonano: 502 m) i ul. Radlińskiej (Wykonano: 31m). Na zakresie ul. Długiej do tej pory Wykonano: 120 m w terenach zielonych i roboty zostały wstrzymane ze względu na przedłużający się proces zatwierdzania Projektu organizacji ruchu i okres zimowy.

Ponadto informujemy, że na Komisji, która odbędzie się w dniu 11.02.2026 r. zostanie zaprezentowana prezentacja, która zostanie do Państwa dostarczona w późniejszym terminie drogą mailową.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Adam Dziwok
tel. (32) 4552634 wew. 325 tel. kom. 507 108 159

PREZES ZARZĄDU

Marek Chyński

