

Załącznik nr 2. INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2026 ROKU

Lp.	Placówka	Nazwa zadania inwestycji	Inwestycja- zakres rzeczowy	Wykonawca	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Umowa z dnia	Wartość umowy	Środki budżetu miasta w tym- rok bieżący	Środki rozliczone -rok bieżący	uwagi /planowany termin realizacji zadania
1	PP19	Wykonuje Wydział I GK - Przebudowy ciągów pieszych, tarasów oraz murków i przejść prowadzących na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 19 w Wodzisławiu Śl.	Przebudowy ciągów pieszych, tarasów oraz murków i przejść prowadzących na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 19 w Wodzisławiu Śl.						400 000,00 zł		WYKONUJE WYDZIAŁ IGK (w trakcie postępowania)
2		Modernizacja dachu nad budynkiem szkoły nr 10	Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 19.(Przygotowanie podłoża pod renowację powierzchni dachu, składającego się z czterech niezależnych segmentów, których suma stanowi około 860 m²: Pokrycie każdego segmentu papą termozgrzewalną, modyfikowaną o grubości minimum 5,2 mm, Obróbki dachowe murów ogniowych i kominów pasami papy, Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu krytym papą, Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji światłowodów na dachu krytym papą, Montaż dodatkowej rynny spustowej na segmencie nad wejściem do przedszkola, Wymiana krutek rynnowych)	P.H.U. "WIMAR" spółka jawna Wiesław i Mariusz Ślanina ul. Hallera 17 , 44-310 Radlin	10.04.2026	29.05.2026	10.04.2026	99 897,75 zł	100 000,00 zł	99 897,75 zł	Wykonano
	SUMA PRZEDSZKOLA								500 000,00 zł		
1	SP1	Budowa ogrodenia w SP nr 1	Budowa ogrodenia w SP nr 1	PPHU "BART" Marcin Lapczyk, ul. Witosza 75a, 44-200 Rybnik					24 000,00 zł		Wyloniono Wykonawcę. Wykonanie w czasie wakacji.
2	SP2	Wykonanie ekspertyzy na MDS	Wykonanie ekspertyzy						15 000,00 zł		Wykonuje BZK
3		Modernizacja elewacji	Modernizacja cokołów frontowej elewacji.	P.H.U."WIMAR" spółka jawna Wiesław i Mariusz Ślanina ul. Hallera 17 , 44-310 Radlin	01.06.2026	30.09.2026	30.04.2026	9 576,69 zł	9 660,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji.
4	SP28	Modernizacja dachu	Modernizacja daszków nad świetlicą oraz ogniomurów.	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Andrzej Dzierżęga, ul.Jurija Gagarina 5 44-373 Wodzisław Śląski					19 199,12 zł		Wyloniono wykonawcę. Wykonanie w czasie wakacji.
5		Modernizacja drzwi	Modernizacja drzwi	Firma Glassbul, ul.Główna 63, 47-451 Tworków					21 645,07 zł		Wyloniono wykonawcę. Wykonanie w czasie wakacji.
6		Budowa infrastruktury pod agregat prądotwórczy wraz z dokumentacją techniczną	Wykonanie dokumentacji technicznej.						25 000,00 zł		W trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
7		Wykonanie ekspertyzy na MDS	Wykonanie ekspertyzy						20 000,00 zł		Wykonuje BZK
8		Wykonuje Wydział IGK - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	Dokumentacja projektowa- wykonanie zagospodarowania terenu oraz drogi dojazdowej na teren amfiteatru wraz z remontem	Pracownia Projektowa Arcadius Arkadiusz Zientala, ul.P. Pośpiecha 9, 44-300 Wodzisław Śląski	30.07.2025	24.01.2026	30.07.2025	76 875,00 zł	76 875,00 zł		Wykonano
9	SP10	Modernizacja dachu nad budynkiem szkoły nr 10	Modernizacja części dachu oraz instalacji odgromowej.(przygotowanie podłoża dachu pod renowację, pokrycie papą termozgrzewalną dachu, obróbka dachowa murów ogniowych i kominów pasami papy, wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu krytym papą, wymiana przewodów instalacji odgromowej i uziemiającej w ciągu poziomym na dachu krytym papą po uprzednim zamocowaniu wsporników.)	P.H.U. "WIMAR" spółka jawna Wiesław i Mariusz Ślanina ul. Hallera 17 , 44-310 Radlin	30.03.2026	30.04.2026	12.03.2026	157 000,00 zł	160 000,00 zł	157 000,00 zł	Wykonano

10	ZSP1	Modernizacja parkietów	Modernizacja parkietów w sali 3,10 oraz 11 oraz wymiana drzwi wejściowych bocznych (od strony kuchni)	"Grześ" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Chrószcz, ul. Strzody 55, 44-280 Rydułtowy					41 760,00 zł		Wytłoniono wykonawcę. Przed podpisaniem umowy. Wykonanie w czasie wakacji
11	ZSP2	Modernizacja parkietów	Modernizacja parkietu w sali nr 31 o pow. 50m	Firm Handlowo - Usługowa Artur Styrnol, ul.Kolejowa 20, 44-350 Gorzyce	01.07.2026	31.08.2026	10.06.2026	9 000,00 zł	9 000,00 zł		Wytłoniono wykonawcę, podpisanie umowy 10.06.2026r.
12		Modernizacja instalacji wod-kan	Modernizacja instalacji wod- kan w piwnicy wraz z wykonaniem nowej studzienki.	Kompelskowe Roboty Ziemi Usługi Koparkami Artur Kornacki, ul. Smolna 1, 44-200 Rybnik	01.07.2026	31.08.2026	10.06.2026	24 846,00 zł	25 000,00 zł		Wytłoniono wykonawcę, podpisanie umowy 10.06.2026r. Wykonanie w czasie wakacji.
13	ZSP3	Modernizacja dachu	Malowanie pobitki, uzupełnienie brakujących elementów	Pokrycia dachowe Paweł Czarnuch	01.07.2026	01.07.2026	25.05.2026	44 272,00 zł	50 000,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji
14		Modernizacja łazienek.	Modernizacja łazienki.	P.H.U."WIMAR" spółka jawna Wiesław i Mariusz Ślanina ul. Hallera 17, 44-310 Radlin	01.07.2026	26.08.2026	08.06.2026	119 999,99 zł	120 000,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji
15	ZSP7	Modernizacja parkietów	Modernizacja parkietu sali gimnastycznej.	F.P.H. PEKO Grzegorz Stus, ul. Letnia 38D, 44-313 Wodzisław Śląski	22.06.2026	26.08.2026	26.02.2026	21 217,50 zł	30 000,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji
16		Budowa infrastruktury pod agregat prądowórczy wraz z dokumentacją techniczną	Wykonanie dokumentacji technicznej.						25 000,00 zł		W trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
17		Wykonanie ekspertyzy na MDS	Wykonanie ekspertyzy						15 000,00 zł		Wykonuje BZK
18		Modernizacja łazienek.	Modernizacja łazienek.	P.H.U."WIMAR" spółka jawna Wiesław i Mariusz Ślanina ul. Hallera 17, 44-310 Radlin	12.03.2026	26.08.2026	12.03.2026	194 460,00 zł	195 000,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji
19	ZSP5	Modernizacja parkietów	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania pn. „Modernizacja parkietów” (przeprowadzenie inwentaryzacji i diagnostyki technicznej istniejącej nawierzchni sali gimnastycznej o powierzchni ok. 325 m², w tym wykonanie pomiarów, odkrywek oraz pomiarów wilgotności podłoża i elementów drewnianych).						190 000,00 zł		Dokumenty przygotowane do zapytania ofertowego. Wykonanie do końca roku.
20		Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji boiska poliuretanowego.	„Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji boiska poliuretanowego” o pow. ok. 774m2 (rozbiórka istniejącej nawierzchni i elementów wyposażenia, wykonanie robót ziemnych i odwodnienia, budowę podbudowy i nowej nawierzchni poliuretanowej, oznakowanie boiska, montaż ogrodzenia i piłkochwytyów oraz wyposażenia sportowego).						50 000,00 zł		Dokumenty przygotowane do zapytania ofertowego. Wykonanie do końca roku.
21	ZS1	Wdrożenie systemu zdalnego monitorowania źródła ciepła	Wdrożenie systemu zdalnego monitorowania źródła ciepła	PROMAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz	05.06.2026	05.07.2026	03.06.2026	30 000,00 zł	30 000,00 zł		Wykonanie w czasie wakacji
22		Wykonuje IGK "Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku ZS nr 1 w Wodzisławiu Śl."	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	TOKIO Sp. z o.o., ul.Chorzowska 16/31, 41-902 Bytom	29.06.2026	29.09.2026	21.05.2026	197 259,50 zł	197 259,50 zł		29.06.2026r.-planowany termin przekazania placu budowy, 29.09.2026r. planowany termin zakończenia budowy (3 miesiące od przekazania placu budowy)
	SUMA SZKOŁY								1 349 398,69 zł		
	RAZEM								1 849 398,69 zł		

LEGENDA:

zadanie wykonywane
w czasie wakacji